

**Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2026**

Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření				Poznámka	Důvod konání výluky	Zadatel	OŘ/Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Upřesnění													Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání připomínek		
				Zast. provozu	Omez. rychlosti	LNT / NVU	PVNÚR/VNÚR											ND	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	
3	305	V-003641/23	<b>Studénka:</b> celá jen TV, obvod osobního nádraží <b>Studénka:</b> zhlaví a zhlaví směr Jistebník	ZP	LNT			22:00-4:00, umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků	SS východ	OVA 1	1	I	§	N	14x 6h	23.2.-9.3.																Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přeřov - Bohumín	3273214901	RCC CZ: 1) RCC CZ nejprve požaduje vysvětlení podle jakého klíče budou určeny vlaky v rozmezí 22:00-04:00 (ZP) 2) RCC CZ vyjadřuje silný nesouhlas s takto vedou výlukou (nemá prostředky na vyřešení situace – v případě nutnosti provozu s LNT)	SSV Kros: klíč neurčuje SSV, opatření se běžně týká jednoho či dvou vlaků, případně lze upravit délku cca na 4 hodiny bez průjezdu a případně navýšení počtu ZP
6	305	V-003656/23	<b>Studénka:</b> lichá + TV, zhl. jistebnické.		NVU			dvojkoľejný provoz směr Jistebník, v žst. Studénka po sudé SK	SS východ	OVA 1	1	I	§	Ne	137 d	17.3.-31.7.		15	30	31	30	31									Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přeřov - Bohumín	3273214901	KODIS: Nežádoucí souběh výluky na VR 305: BC LiDr a náhrada přejezdu ve Studénce. Uvedený souběh bude generovat nežádoucí zpoždění dálkové dopravy a přípojných vlaků regionální dopravy. Lze akci náhrady realizovat po BC LiDr?	SSV Kros: v současné době se podařilo podepsat smlouvy se soukromými majiteli pozemků, bez kterých by realizace nebyla možná. Z tohoto důvodu byla naše investice zařazena do RPV 2026 a současně vyřazena investice "Polom - Suchdol"	
7	305	V-003657/23	<b>Studénka:</b> sudá + TV, zhl. jistebnické.		NVU			dvojkoľejný provoz směr Jistebník, v žst. Studénka po liché SK.	SS východ	OVA 1	1	I	§	Ne	122 d	1.8.-30.11.						31	30	31	30					Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přeřov - Bohumín	3273214901	O12 Bursa: prověřit, jestli by nešlo posunout mimo souběh s položkou 9, tedy položky 6 a 7 posun o 12 dní dříve?? Pak i posun položek 1 - 5; - KODIS: Nežádoucí souběh výluky na VR 305: BC LiDr a náhrada přejezdu ve Studénce. Uvedený souběh bude generovat nežádoucí zpoždění dálkové dopravy a přípojných vlaků regionální dopravy. Lze akci náhrady přejezdu realizovat po BC LiDr?	SSV Kros: v současné době se podařilo podepsat smlouvy se soukromými majiteli pozemků, bez kterých by realizace nebyla možná. Z tohoto důvodu byla naše investice zařazena do RPV 2026 a současně vyřazena investice "Polom - Suchdol"		
8	305	V-018467/23	<b>Lipník nad Bečvou - Drahotuše:</b> 1 + TV, v úseku Lipník n. B. - Jezernice B		VNÚR					SS východ	OVA 2	1	I	§	Ne	12d	15.-26.2.														Lipník n. B. – Drahotuše, BC	5713120002, 5003720063	ŽESNAD.CZ: Není zajištěna kapacita pro udržitelnost veškeré dosavadní nákladní dopravy na tomto hlavním koridoru TEN-T (RFC5). Nesouhlas s konáním této stavby a této výluky před realizací a zprovozněním VRT Prosenice - Ostrava.	O12: Realizace VRT je zatím ve stadiu přípravy. Ačkoliv je projekt VRT zatím rozpracován, je vysoce pravděpodobné, že jeho realizace (především napojení VRT na stávající konvenční síť a úpravy sdělovacích a zabezpečovacích zařízení) bude znamenat značné omezení kapacity dráhy, které bude srovnatelné se stavbou BC Lipník - Drahotuše. Stavba BC Lipník - Drahotuše byla připravena v rámci cyklické opravy koridoru a zařazena do plánů již v roce 2023 a 2024. HMG výstavby byl opakovaně vícekrát přepracován, a to v souvislosti se sousední stavbou BC Suchdol - Polom.	

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2026																																	
Pol. číslo	VR	Číslo vyluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření				Poznámka	Důvod konání vyluky	Zadatel	OŘ/Objednatel	Schvelovatel	Druh akce	Typ akce	Charakter vyluky	Doba trvání	Uprávnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání připomínek
				Zast. provozu	Omez. rychlosti	LNT / NVU	PVNUR/VNUR																										
9	305	V-018472/23	Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 + TV <sub>1</sub>						SS východ	OVA 2	1	I	§	Ne	18d	19.11.- 6.12.												12	6	Lipník n. B. – Drahotuše, BC	5713120002, 5003720063	ŽESNAD CZ: Není zajištěna kapacita pro udržitelnost veškeré dosavadní nákladní dopravy na tomto hlavním koridoru TEN-T (RFC5). Nesouhlas s konáním této stavby a této vyluky před realizací a zprovozněním VRT Prosenice - Ostrava.	O12: Realizace VRT je zatím ve stadiu přípravy. Ačkoliv je projekt VRT zatím rozpracován, je vysoce pravděpodobné, že jeho realizace (především napojení VRT na stávající konvenční síť a úpravy sdělovacích a zabezpečovacích zařízení) bude znamenat značné omezení kapacity dráhy, které bude srovnatelné se stavbou BC Lipník - Drahotuše. Stavba BC Lipník - Drahotuše byla připravena v rámci cyklické opravy koridoru a zařazena do plánů již v roce 2023 a 2024. HMG výstavby byl opakovaně vícekrát přepracován, a to v souvislosti se sousední stavbou BC Suchdol - Polom.
10	305	V-018473/23	Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV <sub>1</sub>						SS východ	OVA 2	1	I	§	Ne	17d	7.-23.12.												17		Lipník n. B. – Drahotuše, BC	5713120002, 5003720063	ŽESNAD CZ: Není zajištěna kapacita pro udržitelnost veškeré dosavadní nákladní dopravy na tomto hlavním koridoru TEN-T (RFC5). Nesouhlas s konáním této stavby a této vyluky před realizací a zprovozněním VRT Prosenice - Ostrava.	O12: Realizace VRT je zatím ve stadiu přípravy. Ačkoliv je projekt VRT zatím rozpracován, je vysoce pravděpodobné, že jeho realizace (především napojení VRT na stávající konvenční síť a úpravy sdělovacích a zabezpečovacích zařízení) bude znamenat značné omezení kapacity dráhy, které bude srovnatelné se stavbou BC Lipník - Drahotuše. Stavba BC Lipník - Drahotuše byla připravena v rámci cyklické opravy koridoru a zařazena do plánů již v roce 2023 a 2024. HMG výstavby byl opakovaně vícekrát přepracován, a to v souvislosti se sousední stavbou BC Suchdol - Polom.
11	305	V-018471/23	Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 + TV <sub>1</sub> , v úseku Lipník n. B. - Jezernice						SS východ	OVA 2	1	I	§	Ne	132 d	10.7.- 18.11.								22	31	30	31	18		Lipník n. B. – Drahotuše, BC	5713120002, 5003720063	ŽESNAD CZ: Není zajištěna kapacita pro udržitelnost veškeré dosavadní nákladní dopravy na tomto hlavním koridoru TEN-T (RFC5). Nesouhlas s konáním této stavby a této vyluky před realizací a zprovozněním VRT Prosenice - Ostrava.	O12: Realizace VRT je zatím ve stadiu přípravy. Ačkoliv je projekt VRT zatím rozpracován, je vysoce pravděpodobné, že jeho realizace (především napojení VRT na stávající konvenční síť a úpravy sdělovacích a zabezpečovacích zařízení) bude znamenat značné omezení kapacity dráhy, které bude srovnatelné se stavbou BC Lipník - Drahotuše. Stavba BC Lipník - Drahotuše byla připravena v rámci cyklické opravy koridoru a zařazena do plánů již v roce 2023 a 2024. HMG výstavby byl opakovaně vícekrát přepracován, a to v souvislosti se sousední stavbou BC Suchdol - Polom.

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2026																																		
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření				Poznámka	Důvod konání výluky	Zadatel	OR/Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Upřesnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání připomínek	
				Zast. provozu	Omez. rychlosti	LNT / NVU	PVNUR/VNUR																											ND
12	305	V-018470/23	Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV, v úseku Jezernice - Lipník n. B.						SS východ	OVA 2	1	I	§	Ne	133 d	27.2.-9.7.															Lipník n. B. – Drahotuše, BC	5713120002, 5003720063	ŽESNAD.CZ: Není zajištěna kapacita pro udržitelnost veškeré dosavadní nákladní dopravy na tomto hlavním koridoru TEN-T (RFC5). Nesouhlas s konáním této stavby a této výluky před realizací a zprovozněním VRT Prosenice - Ostrava.	O12: Realizace VRT je zatím ve stadiu přípravy. Ačkoliv je projekt VRT zatím rozpracován, je vysoce pravděpodobné, že jeho realizace (především napojení VRT na stávající konvenční síť a úpravy sdělovacích a zabezpečovacích zařízení) bude znamenat značné omezení kapacity dráhy, které bude srovnatelné se stavbou BC Lipník - Drahotuše. Stavba BC Lipník - Drahotuše byla připravena v rámci cyklické opravy koridoru a zařazena do plánů již v roce 2023 a 2024. HMG výstavby byl opakovaně vícekrát přepracován, a to v souvislosti se sousední stavbou BC Suchdol - Polom.
3	315	V-016309/23	Holubice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, Křenovice horní nádraží: celá + TV, Sokolnice-Telnice: celá + TV, Brno-Chrlice: celá + TV,	ZP					ST Brno	BNO 4	2	O	§	Ne	2d	18.-19.4.														Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026	639230018	O12 Bursa: položky 2 a 4 jsou v zákrytu, proč ne taky položky 1 a 3??	O15: Výluky položky 1 a 3 takto zůstanou. U položek 2 a 4 dojde k rozdělení. Souběh výluk je nežádoucí a to z důvodu nedostačité kapacity prostorů ND v Brně hl.n. a navíc i kapacitní důvody OŘ.	
4	316	V-004550/23	Hodonín: výh.: 49,52,53,55,57 + přípoje, zhl. kolejí číslo 5,7,9,11,13 směr Lužice. Hodonín: 3.,3a,5.,5a,5b,5c,5d,7.,7a,9.,11.,13. jen TV,		LNT				ST Křivovr	BNO 4	3	O	§	Ne	30d	4.5.-2.6.														Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO	639200054	RCCCZ: 1) RCCCZ požaduje buď umožnit průjezd HV ZT 2) Případně musí být umožněno přidání/odstoupení HV ZT ve stanicích sousedících s výlukou – nikoli jako při výlukách během konverze napájecí soustavy Nedakonice – Říkovice, kdy byli dopravci z důvodu nedostatku kolejové kapacity nuceni projíždět s LNT celý úsek Přerov - Břeclav	BNO: Průjezd HV ZT bude umožněn po 1 staniční koleji a sudých kolejích.	
1	317	V-014589/23	Slavičín - Bojkovice: traťová bez TV,	ZP					ST Olomouc	OVA 2	1	IO	§	Ne	31d	1.-31.8.														Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 133,726 (P7994), sanace nestabilního úseku v km 131,673-132,450; rekonstrukce mostu v km 131,150 a opravné práce ST, oprava def. vad, svařování kolejnic, výměna hmoždinek, oprava GPK a oprava propustku v km 141,17		3273214993 635220035	KOVED - Žádáme upřesnění rozsahu etapizace a prací. 2. etapa figuruje v RPV 2024 - 26N 16. 9. - 11. 10. 2024.	OVA: Připravuje se. Přesun rozsáhlé investice z roku 2024 do roku 2026. V roce 2024 jen nutné opravné práce.

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2026																				Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání připomínek											
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Zast. provozu a opatření	Omez. rychlosti LNT / NVU	PVNÚR/VNÚR	ND	Poznámka	Důvod konání výluky	Zadatel	OR/Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Uprávnění	1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	317	V-016326/23	Velká nad Veličkou st.hr. - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, Velká nad Veličkou: celá bez TV,	ZP			ND		Stabilizace zářezu v km 47,870 - 48,150, Velká n/Vel. - TSO SK1 a výh. č. 1,2,7,8. svařování, oprava GPK, výměna kolejnic, oprava mostu v km 55,812.	ST Kyjov	BNO 4	9	IO	§	Ne	346 d	1.1.-12.12.	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	12		Stabilizace zářezu v km 47,870 - 48,150 Velká n. Vel. Vrbovce Údržba vlastními kapacitami u OR BNO	3273214901 639200054	KORDIS Požadujeme zkrácení nepřetržité výluky	SSV + BNO: SSV JV: investiční akce „Stabilizace zářezu“ je předmětem projekční činnosti, v rámci ní bude rozpracován POV vč. délek výluk. Aktuální délka výluk vyplývá z technických a technologických možností koordinace investičních prací s pracemi opravnými. BNO: nebudou se realizovat opravné práce na železničním svršku, pouze přestavba propustků a mostů v roce 2026 v délce 80N, optimálně v letních měsících, záleží na SSV ohledně stabilizace svahu.
1	318	V-016311/23	Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV,	ZP					údržba žel. svršku, oprava GPK	ST Brno	BNO 4	2	O	§	Ne	2d	17.-18.10.											2		Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026	639230018	KORDIS Přesunout do souběhu s výlukou na rameni 315 24.-25.10.2026 (so-ne)	BNO: Výluka bude přesunuta do souběhu s nepřetržitou výlukou Nezamyslice-Holubice a na víkend.	
1	320	V-004549/23	Břeclav přednádraží: 206,208,210,212,214,216,218 + TV, výh.: 243,244,246,248,249 + přípoje,		NVU				TSO výhybek 243,244,246,248,249 + přípoje svařování do BK, oprava GPK	ST Kyjov	BNO 4	3	O	§	Ne	30d	1.-30.10.											30		Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO	639200054	RCCCC vzhledem k délce a rozsahu upozorňuje na fakt, že takováto výluka bude mít na provoz významné (velké) dopady na provoz ve stanici – v zákrytu se nesmí konat výluka na přilehlých tratích	BNO: Bereme v úvahu a výluky v souběhu budeme koordinovat	
2	320	V-020866/21	Břeclav přednádraží: 204b,216,,218,,418,,420a,420b,420 c jen TV, 204,204a,206,208,210,212,214 + TV, výh.: 211,218,220,222,225,230,		NVU				TSO výhybek 218,220,222,225,230 na betonové pražce	ST Kyjov	BNO 4	3	O	§	Ne	38d	24.8.-30.9.											8	30		Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026	639230018	RCCCC vzhledem k délce a rozsahu upozorňuje na fakt, že takováto výluka bude mít na provoz významné (velké) dopady na provoz ve stanici – v zákrytu se nesmí konat výluka na přilehlých tratích	BNO: Bereme v úvahu a výluky v souběhu budeme koordinovat
7	320	V-015893/23	Odb Brno-Židenice - Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská: 1 + TV, Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská: záhl. 1. TK dopravný. Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská - Brno dolní nádraží: 1 + TV,			VNÚR		projekt v přípravě, jednokolejný provoz také Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	Modernizace Brno-Židenice (m) - odb. Brno-Černovice demolice mostů, výstavba opěrných zdí, mostů, koleje č. 1 a PHS	SS východ	BNO 4	3	I	§	Ne	280 d	28.2.-4.12.	1	31	30	31	30	31	31	30	31	30	4		Modernizace traťového úseku Brno-Židenice (mimo) - odbočka Brno-Černovice	3273214901	MTR: bude zaručen průjezd vlaků závislé trasse?	SSV: ano, v nevyložené 2. TK a koleji S2.	
1	323	V-017547/22	Mikulov na Moravě - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, Novosedly: celá bez TV,	ZP			ND		TSO staniční koleje 1 a výhybek 10,11,13,14, svařování, oprava nástupiště, oprava GPK	ST Kyjov	BNO 4	3	O	§	Ne	30d	1.-30.7.											30		Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2022-2023	639210038	O12 Bursa. Nešlo by položku 7 - 323 - rok 25 sloučit do jedné výluky v roce 26?? Tímto by se nemusely posouvat výluky v roce 25 na rameni 323!-KORDIS V podstatě totožná výluka plánována i na rok 2025. Realizovat vše v roce 2025 nebo 2026. Termín konání přesunout do měsíců březen-duben nebo říjen-listopad	BNO: Nelze z finančních nákladů souběh dvou akcí v jednom roce. O15: budeme dále koordinovat, při ZP na VR 324 je VR 322 a 323 přes Znojmo odklonová trať, nelze ani konat v podzimních termínech při řepné kampani	

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2026																																		
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření				Poznámka	Důvod konání výluky	Zadatel	OR/Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Upřesnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání připomínek	
				Zast. provozu	Omez. rychlosti	LNT / NVU	PVNUR/VNUR																											ND
1	324	V-020209/22	Kuřim - Tišnov: 1.,2. + TV, Tišnov: celá + TV, Tišnov - Říkonín: 1.,2. + TV,	ZP				projekt v přípravě, v souběhu s VR 325	SS východ	BNO 4	3	I	§	Ne	245 d	24.2.-26.10.															Rekonstrukce ŽST Tišnov	3273214901	PKPCI: Nesouhlasíme s konáním výluky – nepřetřžitým ZP.-KORDIS Požadujeme souběžnou rekonstrukci TK 1, 2 Kuřim - Tišnov,- ŽESNAD.CZ: 1) Úsek není součástí TEN-T Core Network, tudíž není prioita do roku 2030. 2) Zkušenost s přípravou ZP Vlkov - Křižanov prokazuje, že SŽ není schopna garantovat plně dvoukolejně průjezdnou odklonovou trať 501, velmi zatíženou svou kmenovou dopravou a navíc odklony z 505. 3) Vícenáklady za odklonovou vozbu nemají dopravní pokrytí a na trhu nelze ceny navýšit = ztráta některých přeprav ze železnice --> nesouhlas s konáním výluk	SSV + O12 SSV JV: nepřetřžitý ZP z technických důvodů - výstavba dvoukolejného mostního objektu tvořeného jednou nosnou konstrukcí. Využití ZP pro sousední stavbu Kuřim - Tišnov se předpokládá, v plánech tato stavba nezádána, neboť projektová příprava TÚ je v odlišném stádiu - v tuto chvíli není rozpracováno POV v takové podrobnosti. Realizace stavby za zastaveného provozu je koordinována se stavbami na objízdné trase na VR 501 (především s modernizací uzlu Česká Třebová a BC Choceň - Uherško, které jsou součástí sítě TEN-T Core Network), ale i v úseku Brno - Havlíčkův Brod - Kolín, a to v časovém horizontu 2030+.
1	325	V-017591/22	Nedvědice - Rožná: traťová bez TV,	ZP				rekonstrukce opěrné zdi a zemního tělesa a mostních objektů v km 77,715 - 77,840, 77,915 - 78,650, 78,724 - 79,145 a sanace tělesa železničního spodku v km 79,050 - 79,150	Objednatel 5	BNO 5	3	I	§	Ne	247 d	24.2.-28.10.		5	31	30	31	30	31	31	30	28				Rekonstrukce opěrné zdi, mostních objektů a zemního tělesa v km 77,915 - 78,650 úseku Rožná - Nedvědice	3273214993	KORDIS Bude v souvislosti s železniční výlukou uzavřena silnice Nedvědice - Věžná - Rožná - vliv na NAD?	O15: Dotaz bude řešen při následujících jednáních, bude provedeno v projektové dokumentaci.	
2	325	V-016079/23	Velké Meziříčí - Křižanov: traťová bez TV,	ZP				zřízení BK, výměna kolejnic a pražců, úprava GPK	Objednatel 5	BNO 5	3	O	§	Ne	20d	21.9.-10.10.										10	10			Oprava trati v úseku Velké Meziříčí - Křižanov	639190166	O12 Bursa. Nešlo by realizovat již v roce 24 se ZP??	BNO: nelze.	
3	325	V-016089/23	Havlíčkův Brod - Humpolec: traťová bez TV, Lípa: celá bez TV, Herálec: celá bez TV, Humpolec: celá bez TV,	ZP				zřízení BK, výměna pražců a kolejnic, úprava GPK	Objednatel 5	BNO 5	3	O	§	Ne	14d	1.-14.7.														Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR Brno 2023 - 2026	639230018	ČD Cargo a.s. - požadujeme dodatečnou úpravu konání výluky dle celozávodní dovozené Steel Center Europe, s.r.o. v Humpolci. (srpen)	O15: ano výluku přesuneme, předběžně 3. - 16.8.2026 s tím, že se termínově ještě více přizpůsobíme celozávodní dovozené.	
1	326	V-016315/23	Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Odb Svitava: 2. + TV,					údržba skalních zářezů	ST Brno	BNO 4	3	O	§	Ne	3d	2.-4.2.		3												Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OR Brno 2023 - 2025	639230009	KORDIS Přesunut na (6)+	BNO: nesouhlasíme, potřebujeme 3 dny. Práce nemohou probíhat jen o víkendech, část požadavků akceptována	
2	326	V-016316/23	Odb Svitava - Brno-Maloměřice stavědlo 6: 1. + TV,					údržba skalních zářezů	ST Brno	BNO 4	9	O	§	Ne	3d	9.-11.2.		3												Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OR Brno 2023 - 2025	639230009	KORDIS Přesunut na (6)+	BNO: nesouhlasíme, potřebujeme 3 dny. Práce nemohou probíhat jen o víkendech, část požadavků akceptována	
3	326	V-016317/23	Odb Svitava - Adamov: 2. + TV,					údržba skalních zářezů	ST Brno	BNO 4	9	O	§	Ne	2d	5.-6.2.		2												Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OR Brno 2023 - 2025	639230009	KORDIS Přesunut na (6)+	BNO: přesun na 7.-8.2.	
4	326	V-016318/23	Adamov - Odb Svitava: 1. + TV,					údržba skalních zářezů	ST Brno	BNO 4	9	O	§	Ne	2d	12.-13.2.		2												Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OR Brno 2023 - 2025	639230009	KORDIS Přesunut na (6)+	BNO: přesun na 14.-15.2.	
5	326	V-016319/23	Adamov - Blansko: 2. + TV,					údržba skalních zářezů	ST Brno	BNO 4	9	O	§	Ne	2d	16.-17.2.		2												Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OR Brno 2023 - 2025	639230009	KORDIS Přesunut na (6)+	BNO: přesun na 21.-22.2.	

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2026																																	
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření				Poznámka	Důvod konání výluky	Zadatel	OR/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Upřesnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání připomínek
				Zast. provozu	Omez. rychlosti	LNT / NVU	PVNUR/VNUR																										
7	326	V-016320/23	Blansko - Adamov: 1. + TV,				VNUR		údržba skalních zářezů	ST Brno	BNO 4	9	O	§	Ne	2d	18.-19.2.		2										Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OR Brno 2023 - 2025	639230009	KORDIS Přesunout na (6)+	BNO: přesun na 28.2-1.3.	
1	506	V-019603/21	Týniště nad Orlicí - Opočno pod Orlickými horami: traťová bez TV, Opočno pod Orlickými horami: celá bez TV, Opočno pod Orlickými horami - Bohuslavice nad Metují: traťová bez TV,	ZP			ND		etapizace - obsluha cukrovaru v Opočně, rozsah dle projektu práce ST + SMT+ SSZT ND Týniště n. O. - N. Město n. M	ST Hradec Králové	HKR 6	4	O	§	Ne	80d	10.4.-28.6.			21	31	28						Oprava zabezpečovacího zařízení, kolejí a výhybek v žst. Opočno Oprava trati v úseku Týniště n. O. - Opočno p. Or. h. Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023	640180152 640200045 640210002	KÚ KHK: Výluky konat mimo období 25.4. – 31.8. (turistická sezóna a školní výlety).	OR HKR: změnu termínu provedení s ohledem na způsob financování dotčené výluky		
1	507	V-016090/23	Havlíčkův Brod - Ždírec nad Doubravou: traťová bez TV,	ZP			ND		zřízení BK, výměna pražců a kolejnic, úprava GPK	Objednavatel 5	BNO 5	3	O	§	Ne	15d	17.-31.7.											Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR Brno 2023 - 2026	639230018	ČD Cargo a.s. - požadujeme datatečnou úpravu data konání v souběhu s celoživotní dovolenou Stora Enso Ždírec nad Doubravou.	BNO: výluky vždy konána v souběhu s dovolenou Stora Enso.		
2	507	V-016091/23	Ždírec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách: traťová bez TV,	ZP			ND		zřízení BK, výměna kolejnic a pražců, úprava GPK	Objednavatel 5	BNO 5	3	O	§	Ne	15d	4.-18.5.					15						Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR Brno 2023 - 2026	639230018	O12 Bursa: 15 N i v roce 25?? Nešlo by sloučit do jednoho roku i s případným navýšením?	BNO: Výluky ZRUŠIT - práce budou vykonány v roce 2025		
1	508	V-016194/23	Turnov: 25.,27. bez TV,						Demolice staničních kolejí, uvolnění prostoru pro rekonstrukci Jičínského zhlaví	SS západ - Praha	HKR 8	7	I	§	Ne	306 d	1.3.-31.12.			31	30	31	30	31	31	30	31	Rekonstrukce žst. Turnov	3273214901	AVL-Do souběhu se zkapacitněním tratě v úseku Turnov - Železný Brod, ať už v roce 2025 nebo 2026;- Liberecký kraj - DOK 2025-26 - Žádáme koordinovat výluky na VR Turnov - Stará Paka a VR Železný Brod - Tanvald do jediné stavební sezóny (včetně akce Rekonstrukce ŽST Železný Brod).	SSZ Praha: Nelze čekat na dokončení přípravy všech požadovaných staveb, souběh všech požadovaných staveb se těžce pokryje kapacitou zhotovitelských firem, financemi a kapacitou NAD. Lze přeskládat postupy Turnova tak, aby v úseku Turnov - Železný Brod byla v roce 2026 výluková pauza		
2	508	V-016205/23	Turnov: 11.,13. bez TV,						Výstavba provizorního nástupiště u 13.SK	SS západ - Praha	HKR 8	7	I	§	Ne	5d	18.-22.3.					5							Rekonstrukce žst. Turnov	3273214901	AVL-Do souběhu se zkapacitněním tratě v úseku Turnov - Železný Brod, ať už v roce 2025 nebo 2027;- Liberecký kraj - DOK 2025-26 - Žádáme koordinovat výluky na VR Turnov - Stará Paka a VR Železný Brod - Tanvald do jediné stavební sezóny (včetně akce Rekonstrukce ŽST Železný Brod).	SSZ Praha: Nelze čekat na dokončení přípravy všech požadovaných staveb, souběh všech požadovaných staveb se těžce pokryje kapacitou zhotovitelských firem, financemi a kapacitou NAD. Lze přeskládat postupy Turnova tak, aby v úseku Turnov - Železný Brod byla v roce 2026 výluková pauza	
3	508	V-016206/23	Turnov: 13.,15. bez TV,						Výstavba provizorního nástupiště u 15.SK	SS západ - Praha	HKR 8	7	I	§	Ne	5d	23.-27.3.					5							Rekonstrukce žst. Turnov	3273214901	AVL-Do souběhu se zkapacitněním tratě v úseku Turnov - Železný Brod, ať už v roce 2025 nebo 2028;- Liberecký kraj - DOK 2025-26 - Žádáme koordinovat výluky na VR Turnov - Stará Paka a VR Železný Brod - Tanvald do jediné stavební sezóny (včetně akce Rekonstrukce ŽST Železný Brod).	SSZ Praha: Nelze čekat na dokončení přípravy všech požadovaných staveb, souběh všech požadovaných staveb se těžce pokryje kapacitou zhotovitelských firem, financemi a kapacitou NAD. Lze přeskládat postupy Turnova tak, aby v úseku Turnov - Železný Brod byla v roce 2026 výluková pauza	

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2026																																		
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření				Poznámka	Důvod konání výluky	Zadatel	OR/Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Uprávnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání připomínek	
				Zast. provozu	Omez. rychlosti	LNT/ NVU	PVM/ŘV/AVR																											ND
4	508	V-016226/23	Turnov: 15.,17. bez TV,					Výstavba provizorního nástupiště u 17.SK	SS západ - Praha	HKR 8	7	I	§	Ne	4d	28.-31.3.				4											Rekonstrukce žst. Turnov	3273214901	AVL-Do souběhu se zkapačnitěním tratě v úseku Turnov - Železný Brod, ať už v roce 2025 nebo 2029;- Liberecký kraj - DOK 2025-26 - žádáme koordinovat výluky na VR Turnov - Stará Paka a VR Železný Brod - Tanvald do jediné stavební sezóny (včetně akce Rekonstrukce ŽST Železný Brod).	SSZ Praha: Nelze čekat na dokončení přípravy všech požadovaných staveb, souběh všech požadovaných staveb se těžce pokryje kapacitou zhotovitelských firem, financemi a kapacitou NAD. Lze přeskládat postupy Turnova tak, aby v úseku Turnov - Železný Brod byla v roce 2026 výluková pauza
5	508	V-016243/23	Turnov: 19.,21.,23. bez TV, výh.: 2,18, záhl. a zhl. hruboskalské. Turnov - Hrubá Skála: traťová bez TV,	ZP				Rekonstrukce staničních kolejí, hruboskalského záhlaví a zhlaví	SS západ - Praha	HKR 8	7	I	§	Ne	63d	1.4.-2.6.				30	31	2									Rekonstrukce žst. Turnov	3273214901	KÚ KHK: Výluky konat mimo období 25.4. – 31.8. (turistická sezóna a školní výlety);-AVL-Do souběhu se zkapačnitěním tratě v úseku Turnov - Železný Brod, ať už v roce 2025 nebo 2026	SSZ Praha: Nelze čekat na dokončení přípravy všech požadovaných staveb, souběh všech požadovaných staveb se těžce pokryje kapacitou zhotovitelských firem, financemi a kapacitou NAD. Lze přeskládat postupy Turnova tak, aby v úseku Turnov - Železný Brod byla v roce 2026 výluková pauza
6	508	V-016244/23	Turnov: 1.,2.,3a,3b,5.,7. bez TV, zhl. sychrovské.					Rekonstrukce staničních kolejí a sychrovského záhlaví, rekonstrukce I. a II.nástupiště	SS západ - Praha	HKR 8	7	I	§	Ne	105d	3.6.-15.9.						28	31	31	15						Rekonstrukce žst. Turnov	3273214901	AVL-Do souběhu se zkapačnitěním tratě v úseku Turnov - Železný Brod, ať už v roce 2025 nebo 2026;- Liberecký kraj - DOK 2025-26 - žádáme koordinovat výluky na VR Turnov - Stará Paka a VR Železný Brod - Tanvald do jediné stavební sezóny (včetně akce Rekonstrukce ŽST Železný Brod).	SSZ Praha: Nelze čekat na dokončení přípravy všech požadovaných staveb, souběh všech požadovaných staveb se těžce pokryje kapacitou zhotovitelských firem, financemi a kapacitou NAD. Lze přeskládat postupy Turnova tak, aby v úseku Turnov - Železný Brod byla v roce 2026 výluková pauza
7	508	V-016264/23	Turnov: záhl. sychrovské. Turnov - Sychrov: traťová bez TV,	ZP				Rekonstrukce sychrovského záhlaví	SS západ - Praha	HKR 8	7	I	§	Ne	14d	2.-15.9.									14						Rekonstrukce žst. Turnov	3273214901	AVL-Do souběhu se zkapačnitěním tratě v úseku Turnov - Železný Brod, ať už v roce 2025 nebo 2027;- Liberecký kraj - DOK 2025-26 - žádáme koordinovat výluky na VR Turnov - Stará Paka a VR Železný Brod - Tanvald do jediné stavební sezóny (včetně akce Rekonstrukce ŽST Železný Brod).	SSZ Praha: Nelze čekat na dokončení přípravy všech požadovaných staveb, souběh všech požadovaných staveb se těžce pokryje kapacitou zhotovitelských firem, financemi a kapacitou NAD. Lze přeskládat postupy Turnova tak, aby v úseku Turnov - Železný Brod byla v roce 2026 výluková pauza
8	508	V-016267/23	Turnov - Malá Skála: traťová bez TV, Turnov: 4a,5a,6a,7a,8a,9a,11,13,15,17 bez TV, záhl. a zhl. maloskalské.	ZP				Rekonstrukce staničních kolejí, rekonstrukce maloskalského záhlaví a zhlaví	SS západ - Praha	HKR 8	7	I	§	Ne	84d	16.9.-8.12.								15	31	30	8				Rekonstrukce žst. Turnov	3273214901	AVL-Do souběhu se zkapačnitěním tratě v úseku Turnov - Železný Brod, ať už v roce 2025 nebo 2028;- Liberecký kraj - DOK 2025-26 - žádáme koordinovat výluky na VR Turnov - Stará Paka a VR Železný Brod - Tanvald do jediné stavební sezóny (včetně akce Rekonstrukce ŽST Železný Brod).	SSZ Praha: Nelze čekat na dokončení přípravy všech požadovaných staveb, souběh všech požadovaných staveb se těžce pokryje kapacitou zhotovitelských firem, financemi a kapacitou NAD. Lze přeskládat postupy Turnova tak, aby v úseku Turnov - Železný Brod byla v roce 2026 výluková pauza
9	508	V-015065/23	Jeřmanice - Liberec: traťová bez TV,	ZP				propustek v km 154,036; 154,167 - přestavba na trubní TV,		HKR 8	7	O	§	Ne	10d	2.-11.9.									10					Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OR HKR 2026 - 2027	640230025	Zachovat souběh s pol.č. 7 (508). Termín v době, kdy nebude ND Turnov - Železný Brod	OR HKR: dodržíme	
1	509	V-015235/23	Teplice nad Metují - Adršpach: traťová bez TV,	ZP				opravné práce v km 29,400 - 29,770 a 30,600 - 31,200; SC, SVK, SVP	ST Hradec Králové SMT Hradec Králové	HKR 6	4	O	§	Ne	15d	5.-19.10.									15				Oprava tratí v úseku Adršpach - Teplice n. M. město	640230022	O12 Bursa: v roce 25 ETCS s nejasným vyloučením.Proto navrhuji sloučit tyto akce do jedné výluky v souběhu s Českou Metují.	ST HKR: souhlasíme se sloučením.		



Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2026																																				
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření				Poznámka	Důvod konání výluky	Zadatel	OR/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Upřesnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání připomínek			
				Zast. provozu	Omez. rychlosti	LNT / NVU	PVNUR/VNJR																											ND		
1	510	V-004844/21	Lázně Bělohrad - Nová Paka: traťová bez TV, Nová Paka - Stará Paka: traťová bez TV, Nová Paka: celá bez TV, Lázně Bělohrad: záhl. a zhl. novopacké, od vjezd.návěstidla L po námezník výh.č.1	ZP			ND	Opravné práce v km 61,700 – 69,320: SVK, ASP, oprava BK, pročištění příkopů, lokální oprava železničního spodku Oprava přejezdů km 59,190, 61,782; 62,716; 62,952; 66,788; 67,044; 67,419 ; 69,201, 71,389 Oprava propustků 8 x	ST Hradec Králové	HKR 6	7	O	§	Ne	65d	13.4.-16.6.																	Oprava trati v úseku Lázně Bělohrad – Nová Paka	640230024	KÚ KHK: Výluky konat mimo období 25.4. – 31.8. (turistická sezóna a školní výlety). Termínově sloučit s položkou V-019416/21, která je naplánována na rok 2025.	ST HKR: termín vyluk požadujeme zachovat. Požadavku na přesun mimo turistickou sezónu nelze vyhovět na všech vylukových ramenech.
1	511	V-017762/22	Ostroměň - Jičín: traťová bez TV, Butoves: celá bez TV,	ZP			ND	oprava propustků v km 9,748; km 10,184; km 12,690; km 14,579; km 14,807; a km 14,896	SMT Hradec Králové	HKR 6	7	O	§	Ne	13d	18.-30.6.																Oprava mostních objektů v úseku Ostroměň - Libuň	640190099	KÚ KHK: Výluky konat mimo období 25.4. – 31.8. (turistická sezóna a školní výlety).;-Liberecký kraj - realizovat mimo letní sezónu (zejména mimo období školních výletů a mimo letní prázdniny).	OR HKR: souhlasíme, nový termín 16.9 - 28.9.	
2	511	V-016465/23	Jičín - Libuň: traťová bez TV,	ZP			ND	oprava propustků v km 3,263; km 3,700; km 4,097; km 5,010; km 5,757; km 6,158 a km 6,664, km přestavba a M km 9,793	SMT Hradec Králové	HKR 6	7	O	§	Ne	15d	1.-15.9.																Oprava mostních objektů v úseku Ostroměň - Libuň	640190099	KÚ KHK: Výluky konat mimo období 25.4. – 31.8. (turistická sezóna a školní výlety).	OR HKR: splněno, termín je mimo sezónu.	
1	512	V-006455/21	Letohrad - Lanšperk: traťová + TV, Lanšperk: celá + TV, Lanšperk - Ústí nad Orlicí: traťová + TV,	ZP			ND	bude upřesněno mimo vyluk Frydlant v Č.	SS východ	HKR 7	9	I	§	Ne	82d	22.9.-12.12.																Rekonstrukce trakčního vedení v úseku Ústí nad Orlicí - Letohrad.	3273214901	PKPCI: Dle názoru Ing. Rohníka mají dopravci při výlukách v úseku Lipník nad Bečvou – Drahotuše používat PPS Lichkov/Międzylesie. Proto navrhuje, aby byla tato výluka realizována mimo souběh s výlukami LiDra.	O12 - tato výluka bude vyřazena. Rok 2026 bude sloužit jako odklonová trasa za výluky na DB NETZ (Passau)	
1	519	V-016334/23	Praha-Uhřetěves: 3.,5.,7.,9 bez TV, Praha-Uhřetěves: výh.: 20,22,24,25,26,27, zhl. střední směr Praha Hotivař, Praha-Uhřetěves: výh.: 8ab,11,12, zhl. střední směr Říčany.					Ve střednědobém plánování bude upraveno včetně výluky TV a rozetapizováno.	ST Praha západ - Jih	PHA 15	5	O	§	Ne	60d	1.5.-29.6.																Oprava kolejí a výhybek v žst. Praha Uhřetěves	645200041	MTR: etapizace, alespoň dvě koleje pro příjezd/odjezd vlaků	OR PHA: bude rozetapizováno v součinnosti s MTR	
1	524	V-007894/23	Mstětice - Čelákovice: 1. + TV, Čelákovice: záhl. mstětické 1.traťové koleje, Mstětice: záhl. čelákovické 1.traťové koleje.						SS západ - Praha	PHA 13	5	I	§	Ne	11d	7.-17.5.																Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)	5213520021	ROPID: přesun do období letních prázdnin	SSZ Praha: Souhlasíme, výluky se přesunou do měsíce července	
2	524	V-007895/23	Čelákovice - Mstětice: 2. + TV, Čelákovice: záhl. mstětické 2.traťové koleje, Mstětice: záhl. čelákovické 2.traťové koleje.						SS západ - Praha	PHA 13	5	I	§	Ne	11d	18.-28.5.																Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)	5213520021	ROPID: přesun do období letních prázdnin	SSZ Praha: Souhlasíme, výluky se přesunou do měsíce července	



Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2026																																		
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření				Poznámka	Důvod konání výluky	Žadatel	OR/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Uprávnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání připomínek	
				Zast. provozu	Omez. rychlosti	LNT / NVU	PVNUR/VNJR																											ND
6	528	V-006254/22	<b>Lašovice - Rakovník:</b> traťová bez TV, <b>Rakovník:</b> záhl. a zhl. směr Lašovice, v části od návěstidla BS po námezník výh. č. 29. <b>Rakovník:</b> 3. bez TV, v části od námezníku výh. č. 29 do km 42,500.	ZP				Nástupiště č. 2 se dokončuje (není v tomto postupu v provozu), nové SK 4b a 6b jsou položeny, ale nejsou propojeny se stávajícím kolejistištěm, vliv na rameno 520.	Výstavba nové staniční koleje č. 2a, dokončení nástupiště č. 2, práce na polovině propustku v km 41,694, prodloužení kabelovodu pod nově položenými kolejemi, aktivace proviz. SZZ (10N na konci postupu).	SS západ - Píseň	PHA 16	8	I	§	Ne	35d	15.4.-19.5.					16	19								Modernizace ŽST Rakovník	3273214901	<b>PKPCI:</b> V souběhu s výlukami V-010398/21 a V-014008/22. Navrhujeme realizaci v jiném termínu tak, aby nebyl souběh nepřetržitěho ZP Lašovice – Rakovník a nočních ZP Karlštejn – Beroun. Posun začátku například na 03.05., zároveň to u ŽST Rakovník vyvolává potřebu posunu navazujících výluk a možnost posunu předcházejících výluk.	SSz PLZ - vzhledem k projednání HMG výluk této stavby a z důvodu zásahů do návazných termínů, které by tento požadavek vyvolal, prosíme o ponechání původně navrženého termínu. Vyjmenované kolizní položky, týkající se stavby Beroun - Karlštejn (VR 521), řeší noční výluky se ZP o délkách 3 a 4 hodiny. V této době bude již v provozu trvalá odb. Lom (myšleno mimo ZP). Navrhujeme proto z výše uvedených důvodů (kratší ZP, odb. Lom v provozu) nezasahovat do stavby v Rakovníku a nerohazovat dlouhodobé výluky stavby navázané na jednotlivé stavební postupy. Další koordinace bude provedena v rámci RPV (včetně aktualizace HMG stavby Beroun - Karlštejn).
1	533	V-015551/23	<b>Kadaň-Prunéřov:</b> celá + TV,	ZP				Montáž bran trakčního vedení.		SS západ - Píseň	UNL 11	8	I	§	N	50x 5h	2.1.-21.2.	30	20											Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně)	3273214901	<b>PKPCI:</b> Navrhujeme přesun do zákrytu s výlukou V-006071/21.	SSz PLZ - vzhledem k nutné koordinaci této stavby se stavbou "Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov" se bude HMG výluk v úseku Chomutov - Kadaň-Prunéřov upravovat, dojde k pravděpodobnému posunu zahájení této akce v čase směrem dopředu a toto bude řešeno v rámci RPV. S položkou V006071/21 tak nebude v tomto případě vycházet časový souběh.	
33	533	V-006071/21	<b>Háječek:</b> celá jen TV, záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Dalovice, v části od návěstidla 1S a 2S do km 177,830 (km poloha platná pro obě koleje). <b>Háječek - Dalovice:</b> 1.,2. + TV,	ZP				Možnost obsluhy vlečky ČEPRO přes zhlaví směr Dalovice v ŽST Háječek (délka soupravy i s lokomotivou max. 70 m). Délka výluky je předpokládána (společně s úsekem u K. Varů) - bude řešeno projektem. Upozorněno, že nelze projektovat dle DOK/RPV.	Sanace žel. spodku v km 177,900-178,850 a 179,000-181,100.	SS západ - Píseň	UNL 11	8	I	§	Ne	192 d	1.3.-8.9.			31	30	31	30	31	31	8			Sanace tělesa železničního spodku Háječek - Dalovice	3273214901	<b>ŽESNAD.CZ:</b> nesouhlas se souběhem výluk na 521 (Karlštejn - Beroun), a případných výluk traťových a staničních kolejí na 527, 713, 720	SSz PLZ - koordinace s uvedenými VR bude dále řešena na úrovni RPV. Na stavbě Beroun - Karlštejn bude v této době již v provozu trvalá odb. Lom a stavba by měla být ukončena v polovině roku 2026. Stavba Beroun - Karlštejn bude dále upřesňována dle aktualizovaného HMG předloženého zhotovitelem (který bude představen i dopravčím) a dle toho pak budou koordinovány případné kolize. Tyto konkrétní stavby není vhodné dále odkládat.		

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2026																																				
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření				Poznámka	Důvod konání výluky	Základ	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Upřesnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání připomínek			
				Zast. provozu	Omez. rychlosti	LNT / NVU	PVNUR/VNJR																											ND		
34	533	V-015485/23	<b>Karlovy Vary:</b> záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Nové Sedlo u Lokte, v části od návěstidla Se28 po návěstidlo 1S a od návěstidla Se29 po návěstidlo 2S. včetně výluky napětí trakčního vedení. <b>Karlovy Vary - Nové Sedlo u Lokte:</b> 1.,2. + TV, Karlovy Vary - Odb. Karlovy Vary-Dvory nz.	ZP				ND	ZP směr Cheb, ZP směr Stará Role. Délka výluky je předpokládána (společně s úsekem Hájek - Dalovice) - bude řešeno projektem. Upozorněno, že nelze projektovat dle DOK/RPV.	Sanace Žel. spodku (úsek stavby km 186,100-188,173), rekonstrukce mostů v km 187,621 a 188,145.	SS západ - Přezf	UNL 11	8	I	§	Ne	192 d	1.3.-8.9.															Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně)	3273214901	ŽESNAD.CZ: nesouhlas se souběhem výluk na 521 (Karlštejn - Beroun), a případných výluk traťových a staničních kolejí na 527, 713, 720	SS: PLZ - koordinace s uvedenými VR bude dále řešena na úrovni RPV. Na stavbě Beroun - Karlštejn bude v této době již v provozu trvalá odb. Lom a stavba by měla být ukončena v polovině roku 2026. Stavba Beroun - Karlštejn bude dále upřesňována dle aktualizovaného HMG předloženého zhotovitelem (který bude představen i dopravním) a dle toho pak budou koordinovány případné kolize. Tyto konkrétní stavby není vhodné dále odkládat.
1	540	V-014822/23	<b>Horní Police:</b> celá bez TV, <b>Horní Police - Stružnice:</b> traťová bez TV, <b>Stružnice:</b> celá bez TV, <b>Stružnice - Česká Lípa hlavní nádraží:</b> traťová bez TV,	ZP				ND	přesun z roku 2024	Zajištění stability náspu v km 11,8. oprava GPK, oprava výhybky č. 3 v dopravně Stružnice a výh. č. 7 v dopravně Horní Police, lokální čištění KL, SVK, oprava BK- ST požadavek 30 N; MK v km 11,238; 12,129;propustek v km 10,002; 12,357; 12,407- SMT	ST Liberec	HKR 8	7	O	§	Ne	40d	7.9.-16.10.														Oprava trati v úseku Horní Police - Stružnice Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026 - 2027 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027	640180213 640230025 640230026	Liberecký kraj - DOK 2022-26 - Žádáme koordinovat výluky na VR Česká Lípa - Děčín do jediné stavební sezóny (nesouhlasíme s současnou praxí každoročního omezení / vyloučení úseku za účelem dílčích opatření). Žádáme zkrácení výluky a současnou realizaci všech zbývajících opatření v úseku. - AVL-ND v úseku Česká Lípa hl.n. - Benešov nad Ploučnicí	Žádné rozsáhlé výluky/akce v letech 2024 a 2025 nejsou na této trati plánovány. Z důvodu nejasného termínu stavby revitalizace trati Liberec - Česká Lípa, požadujeme tuto akci, která je v současné době ve fázi přípravy, délka výluky bude upřesněna až po zpracování projektu.	
3	541	V-018260/22	<b>Odb Obora - Městec Králové:</b> traťová bez TV,	ZP				ND		propustky v km 3,557; km 3,637; 5,112; km 6,175 a km 6,626 - přestavba,	SMT Hradec Králové	HKR 6	7	O	§	Ne	15d	17.-31.8.														Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026 - 2027	640230025	IDSK: bez pravidelné osobní dopravy, ND není třeba	O15: ND zrušíme.	
1	547	V-014824/23	<b>Mníšek u Liberce:</b> záhl. a zhl. směr Raspenava. <b>Mníšek u Liberce - Raspenava:</b> traťová bez TV, <b>Raspenava:</b> celá bez TV, <b>Raspenava - Frýdlant v Čechách:</b> traťová bez TV, <b>Frýdlant v Čechách:</b> záhl. směr Raspenava.	ZP				ND		Souvislá výměna pražců, kolejnic, oprava GPK na V130, zřízení BK, oprava odvodnění a stezek, oprava přejezdů 8 ks, oprava výhybek č. 1 a 2 v žst. Raspenava, oprava mostů a propustků, úprava PZZ, úprava osvětlení.	ST Liberec	HKR 8	7	O	§	Ne	80d	1.7.-18.9.															Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027	640230026	Liberecký kraj - DOK 2024-26 - Žádáme koordinovat výluky na VR Liberec - Černousy do jediné stavební sezóny v zákrytu s pracemi na VR Liberec - Zittau. Upozorňujeme na rozsáhlou revitalizaci souběžné komunikace (NAD) v obcích Mníšek a Oldřichov v H.	OŘ HKR: nelze realizovat v roce 2025 z důvodu časové náročnosti přípravy uvedené akce. Realizace je možná nejdříve v roce 2026.
2	547	V-014864/23	<b>Frýdlant v Čechách - Černousy:</b> traťová bez TV,							sanace skalního zářezu v km 198,100 - 198,250	ST Liberec	HKR 8	7	O	§	Ne	20d	30.8.-18.9.														Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025	640210018	Liberecký kraj - DOK 2024-26 - Žádáme koordinovat výluky na VR Liberec - Černousy do jediné stavební sezóny v zákrytu s pracemi na VR Liberec - Zittau. Upozorňujeme na rozsáhlou revitalizaci souběžné komunikace (NAD) v obcích Mníšek a Oldřichov v H.	OŘ HKR: je plánována v souběhu s výlukou v poloze 1	

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2026																																	
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření				Poznámka	Důvod konání výluky	Zadatel	OR/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Uprávnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání připomínek
				Zast. provozu	Omez. rychlosti	LNT / NVU	PVNUR/VNUR																										
3	547	V-014891/23	Frydlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem: traťová bez TV, <b>Nové Město pod Smrkem:</b> celá bez TV, <b>Řasnice:</b> celá bez TV,						ST Liberec	HKR 8	7	O	§	Ne	10d	9.-18.9.														Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR HKR 2024 - 2025	640210018	Liberecký kraj - DOK 2024-26 - trať Frydlant v Č. - Névé Město p. S. a Raspenava - B. Potok p. S. - opakovaně zásadně nesouhlasíme s realizací každoročních víceletých výluk za účelem marginálních opatření. Žádáme řešení zcela nevyhovujícího stavu tratí (např. Vmax 40 km/h) souvislým opatřením v jedné stavební sezóně.	OR HKR: Je plánováno v souběhu s výlukou v poloze 1 (V-014824/23; TK Mníšek u Liberce – Frydlant v Čechách).
1	701	V-015765/23	<b>Veselí nad Lužnicí - Počátky-Žirovnice:</b> traťová + TV, <b>Doňov:</b> celá + TV, <b>Kardašova Řečice:</b> celá + TV, <b>Vých Velký Ratmírov:</b> celá + TV, <b>Jindřichův Hradec:</b> celá + TV, <b>Jarošov nad Nežárkou:</b> celá + TV, <b>Vých Kamenný Malíkov:</b> celá + TV, <b>Popelín:</b> celá + TV, <b>Počátky-Žirovnice:</b> celá + TV,	ZP			ND	Bez vlivu na úzkokolejky. Společně s OR Brno (Počátky-Žirovnice - H.Cerekev).	TSO koleje v km 14,646-15,026 vč. TSO přejezdu P6151 v km 15,012 (silnice I/23); TSO koleje v km 46,950-47,550 vč. TSO přejezdu P6186 v km 47,530; TSO SK 1, 3 a výhybek č. 6, 7 a 8 v ŽST Jarošov n/N. Výměna podkladnic v km 36,250-36,850.	ST České Budějovice	PLZ 10	3	O	§	Ne	18d	29.9.-16.10.									2	16		Výměna pražců a kolejnic v úseku Veselí nad Lužnicí – Počátky-Žirovnice I. etapa Výměna pražců a kolejnic v úseku Veselí nad Lužnicí - Počátky-Žirovnice II. etapa	654210058 654210070	ŽESNAD.CZ: Nesouhlas se souběhem výluk se ZP na trati 704.	O15: souběh výluk se ZP na VR 701 a VR 704 není. U výluk v úseku Tábora - Chotoviny se jedná o jednokolejný provoz (ZP je pouze na trati Tábora - Balkova Lhota) a nepředpokládáme, že by nebyla dostupná kapacita pro jízdu pravidelných i odklonových nákladních vlaků.	
2	701	V-018811/21	<b>Horní Cerekev - Kostelec u Jihlavy:</b> traťová + TV, <b>Batelov:</b> celá + TV, <b>Vých Spělov:</b> celá + TV,	ZP			ND	Rekonstrukce ŽST Batelov (kolejiště + SZZ) včetně DOZ výhybní Spělov, zabezpečení přejezdů v navazujících traťových úsecích, vybudování nové zastávky Horní Cerekev město.	SS západ - Plzeň	BNO 5	3	I	§	Ne	210 d	3.3.-28.9.		29	30	31		30	31	31	28				Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybní Spělov	3273214901	ŽESNAD.CZ: Nesouhlas se souběhem výluk se ZP na trati 704.	SSz PLZ - na rameni 704 by v tomto termínu ZP být neměl, položka V-015487/23 generuje jednokolejný provoz, zde uvedený ZP by se měl týkat trati směr Písek.-O15: souběh výluk se ZP na VR 701 a VR 704 není. U výluk v úseku Tábora - Chotoviny se jedná o jednokolejný provoz (ZP je pouze na trati Tábora - Balkova Lhota) a nepředpokládáme, že by nebyla dostupná kapacita pro jízdu pravidelných i odklonových nákladních vlaků.	
3	701	V-017627/22	<b>Slavonice - Dačice:</b> traťová bez TV, <b>Slavonice:</b> celá bez TV,	ZP			ND	výměna kolejového roštu	ST Jihlava	BNO 5	3	O	§	Ne	10d	5.-14.10.										10			Oprava tratí v úseku Slavonice - Dačice	639190152	O12 Bursa: nešlo by v souběhu s položkami 4 a 5?	BNO: Přesun na 13.4. - 22.4. 2026	
1	704	V-015767/23	<b>Vých Nemanice I - Ševětín:</b> traťová + TV, <b>Hluboká nad Vltavou-Záměstí:</b> celá + TV, <b>Odb Dobřejovice:</b> celá + TV, <b>Odb Dobřejovice - Chotýčany:</b> 1.,2. + TV, <b>Chotýčany:</b> celá + TV, <b>Ševětín:</b> celá + TV,	ZP			ND		ST České Budějovice	PLZ 10	5	O	§	Ne	15d	19.10.-2.11.										13	2		Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR PLZ 2024–2026	654210091	ŽESNAD.CZ: Nesmí být souběh s výlukami na trati 701	O15: souběh výluk se ZP na VR 701 a VR 704 není.	

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2026																																				
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření				Poznámka	Důvod konání výluky	Zadatel	OR/Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Uprávnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání připomínek			
				Zast. provozu	Omez. rychlosti	LNT / NVU	PVNUR/VNJR																											ND		
2	704	V-015487/23	<b>Tábor:</b> 1d bez TV, <b>Chotoviny - Tábor:</b> 1. jen TV, <b>Tábor:</b> 1d,1e,1f,1g jen TV, napětově kolej 1c v části od el. dělení ÚO 411 směrem ke koleji 1d	ZP	PJ	NVU	VNJR	ND	2d SK, 100 m, 50 km/h. Provoz po 2.TK Tábor - Chotoviny. ZP+ND na VR702 v úseku Tábor - B. Lhota. V souběhu s "14N" Tábor - Milevsko (SVP, SVK).	Oprava mostu v km 83,422.	SMT Píseň	PLZ 10	5	O	§	Ne	7d	22.-28.5.															Oprava mostu v km 83,422 na trati České Budějovice – Benešov u Prahy	654230045	ŽESNAD.CZ: Nesmí být souběh s výlukami na trati 701	O15: souběh výluk se ZP na VR 701 a VR 704 není. U výluk v úseku Tábor - Chotoviny se jedná o jednokolejný provoz (ZP je pouze na trati Tábor - Balkova Lhota) a nepředpokládáme, že by nebyla dostupná kapacita pro jízdu pravidelných i odklonových nákladních vlaků.
3	704	V-015488/23	<b>Tábor:</b> 2d bez TV, <b>Tábor - Chotoviny:</b> 2. jen TV, <b>Tábor:</b> 2d,2e,2f,2g jen TV, napětově kolej 2c v části od el. dělení ÚO 412 směrem ke koleji 2d		PJ	NVU	VNJR		1d SK, 100 m, 50 km/h.	Oprava mostu v km 83,422.	SMT Píseň	PLZ 10	5	O	§	Ne	7d	28.5.-3.6.														Oprava mostu v km 83,422 na trati České Budějovice – Benešov u Prahy	654230045	ŽESNAD.CZ: Nesmí být souběh s výlukami na trati 701	O15: souběh výluk se ZP na VR 701 a VR 704 není. U výluk v úseku Tábor - Chotoviny se jedná o jednokolejný provoz (ZP je pouze na trati Tábor - Balkova Lhota) a nepředpokládáme, že by nebyla dostupná kapacita pro jízdu pravidelných i odklonových nákladních vlaků.	
1	706	V-015768/23	<b>Horní Dvořiště st.hr. - České Budějovice:</b> traťová + TV, <b>Horní Dvořiště:</b> celá + TV, <b>Rybník:</b> celá + TV, <b>Omlenice:</b> celá + TV, <b>Kaplice:</b> celá + TV, <b>Velešín:</b> celá + TV, <b>Holkov:</b> celá + TV, <b>Kamenný Újezd u Č. Budějovic:</b> celá + TV, <b>Včelíná:</b> celá + TV,	ZP			ND		Souběh s výlukou "14N" (Rybník - Lipno).	Výměna podkladnic v km 70,600-71,350 a 71,650-72,050; TSO SK 1,2 (km 86,270-87,002) a výhybek č. 1,2 v ŽST Kaplice, TSO výhybky č. 4 v ŽST Kamenný Újezd. Komplexní údržbové práce na železničním svršku a TV.	ST České Budějovice	PLZ 10	5	O	§	Ne	18d	4.-21.5.														Výměna kolejnic a podkladnic na trati Horní Dvořiště - České Budějovice	654170037	CityRail: Koordinovat s výlukami na straně ÖBB. V případě výluk ÖBB v roce 2026 v úseku Summerau - Linz přesunout do zákrytu s výlukami ÖBB.	O15: zájem objednavatelů osobní dopravy je nekonat výluky na této trati v turistické sezóně, proto je tento jarní termín vhodný i pro realizaci plánovaných prací. Podle této podmínky jsou výluky projednány s ÖBB Infra.	
1	709	V-015776/23	<b>Vých Nemanice II:</b> záhl. a zhl. směr Hluboká nad Vltavou. <b>Vých Nemanice II:</b> celá jen TV, <b>Vých Nemanice II - Zliv:</b> traťová + TV, <b>Hluboká nad Vltavou:</b> celá + TV, <b>Zliv:</b> celá + TV, <b>Zliv - Divčice:</b> 1.,2. + TV,	ZP			ND		Souběh s "13N" (Písek - Putim).	TSO koleje v km 218,800-221,600, TSO přejezdů P1131 v km 218,831 a P1132 v km 220,954; TSO vých. č.4, 6, 14 a výměna jazyků vých. č. 1,4,6,12,13,14,15,16, 18,21,22,23 v ŽST Zliv, TSO části 1. a 2. TK Zliv - Divčice v km 230,850-232,250.	ST České Budějovice	PLZ 10	6	O	§	Ne	14d	18.-31.8.															Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR PLZ 2024–2026	654210091	Prosím o prověření možnosti provedení oprav v souběhu s pracemi z roku 2025 (položky 1 až 3 a 5 až 8).- Prosím o prověření možnosti provedení oprav v souběhu s pracemi z roku 2025 (položky 1 až 3 a 5 až 8).	OR PLZ: se sloučením výluk v letech 2026 a 2025 OR nesouhlasí vzhledem ke stavu infrastruktury a předpokládanému přidělu finančních prostředků

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2026																																	
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření				Poznámka	Důvod konání výluky	Zadatel	OR/Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Uprávnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání připomínek
				Zast. provozu	Omez. rychlosti	LNT / NVU	PVNUR/VNUR																										
2	709	V-015683/23	<b>Nepomuk - Plzeň-Koterov:</b> traťová + TV, <b>Ždírec u Plzně:</b> celá + TV, <b>Blovice:</b> celá + TV, <b>Nezvěstice:</b> záhl. a zhl. směr Blovice mezi návěstidly L a S1, S2, S3, S4, Se2. <b>Nezvěstice:</b> 1,2,3,4,6a,6b,8,8a,8b,8c,10 bez TV, celá jen TV, od návěstidel S1, S2, S3, S4, Se2, Se7, zarážedla v km 332,430, výkolejky Vk2 k návěstidlům L1, L2, L3, L4, Sc6, zarážedlu v km 332,972, Se6 a výkolejce Vk1, Se9 <b>Nezvěstice:</b> záhl. a zhl. směr Starý Plzenec mezi návěstidly L1, L2, L3, L4, Se9 a S. <b>Starý Plzenec:</b> celá + TV,	ZP			ND		Čištění ŠL, výměna kolejnic a pražců v km 326,000-328,500, BOTV, odstranění vegetace.	ST Plzeň	PLZ 9	6	O	§	Ne	12d	7.-18.9.													12	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR PLZ 2024–2026	654210091	CityRail: Do zákrytu s výlukou V-015776/23.; AVL-Prosím o prověření možnosti provedení oprav v souběhu s pracemi z roku 2025 (položka 13).  O15 -> CityRail: nelze 2x ND u rychlíků v úseku Č.Budějovice - Plzeň a nahradit rychlíky v celé trase je otázka na dopravce ČD, stejně tak není možné znemožnit přístup do stanic na prostředním nevyjádřeném úseku pro dopravce v nákladní dopravě OR PLZ -> AVL: se sloučením výluk v letech 2026 a 2025 OR nesouhlasí vzhledem ke stavu infrastruktury a předpokládanému přidělu finančních prostředků
1	715	V-015820/23	<b>Vráž u Písku:</b> záhl. směr Čížová. <b>Vráž u Písku - Čížová:</b> traťová bez TV,	ZP			ND	ND v úseku Vráž u Písku - Čížová (dopravce ČD).	TSO přejezdu P496 v km 26,970 a TSO části SK v km 26,700-26,950 v ŽST Vráž u Písku. SC v km 26,100-27,000 včetně opravy přejezdu P495 v km 26,130.	ST České Budějovice	PLZ 10	6	O	§	Ne	9d	11.-19.5.												9	Oprava výhybek v žst. Vráž u Písku	654210056	AVL-Prosím o prověření možnosti provedení oprav v souběhu s pracemi z roku 2025 (položky 7 a 8).  OR PLZ: se sloučením výluk v letech 2026 a 2025 OR nesouhlasí vzhledem ke stavu infrastruktury a předpokládanému přidělu finančních prostředků	
2	715	V-015816/23	<b>Písek - Putim:</b> traťová + TV, <b>Písek:</b> výh.: 21,22,23, <b>Písek:</b> celá jen TV,	ZP	NVU		ND	Souběh s "14N" (Nemanice - Zliv - Divčice)	SC v km 9,100-11,700. TSO koleje v km 10,500-10,550 formou SVP a SVK, TSO přejezdu P483 v km 10,934. TSO výhybek č. 21, 22, 23 v ŽST Písek.	ST České Budějovice	PLZ 10	6	O	§	Ne	13d	18.-30.8.													13	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR PLZ 2024–2026	654210091	AVL-Prosím o prověření možnosti provedení oprav v souběhu s pracemi z roku 2025 (položky 9 a 10).  OR PLZ: se sloučením výluk v letech 2026 a 2025 OR nesouhlasí vzhledem ke stavu infrastruktury a předpokládanému přidělu finančních prostředků