

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2025																																	
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření				Poznámka	Důvod konání výluky	Začátek	OR/Objednavatel	Schvázeno	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Upřesnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání připomínek
				Zast. provozu	Omezení rychlosti	LMT/ANU	PV/ROVNĚR																										
6	301	V-019711/21	Haviřov: 6-16 + TV,						SS východ	OVA 1	1	I	§	Ne	121 d	10.7.-7.11.														Optimalizace traťového úseku Haviřov (včetně) - zastávka Haviřov střed (mimo)	5813520022, 3273214901	MTR: Bude možná etapizace?	SSV Kros: Bude projednáno. Předpokládáme, že ano.
1	304	V-014586/23	Valašské Klobouky - Horní Lideč: traťová bez TV,	ZP					ST Olomouc	OVA 2	2	I	§	Ne	60d	1.7.-29.8.								31	29					Rekonstrukce mostu v km 13,664, km 15,361, km 16,673, km 18,196 a opravné práce	3273214993 3273214993 3273214993 3273214993 635230057	KOVED - Požadujeme realizaci v zájru s VR 308, pol. 1.	OVA: souhlasíme s úpravou termínu plánované výluky
4	304	V-001838/22	Holešov - Hulín: traťová bez TV,	ZP					ST Olomouc	OVA 2	2	I	§	Ne	10d	12.-21.5.										10				Výstavba PZS v km 17,992 (P7252), zrušení přejezdu v km 19,119 (P7253) a opravné práce.	635230057	KOVED - Požadujeme realizaci v zájru s VR 308, pol. 1.	OVA: souhlasíme s úpravou termínu plánované výluky
8	304	V-019624/22	Velké Karlovice - Vsetín bývalá Odb Bečva: traťová bez TV, Velké Karlovice: celá bez TV, Halenkov: celá bez TV, Hovězí: celá bez TV,	ZP					ST Olomouc	OVA 2	2	O	§	Ne	21d	3.-23.9.											21			Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025	635230057	KOVED - Děkujeme za opravu zastávky. Nicméně načasování výluk na VR 304, které byly vyvolány Modernizací ŽST Vsetín. Obecně požadujeme logičtější koordinaci investic a opravné činnosti SŽ.	O15: oprava zastávky je součástí celé výluky určené pro odstranění závad a provedení údržby, které bude naplánované na konkrétní období, aby se zde výluky neopakovaly vícekrát v roce.
1	305	V-004231/23	Bohumín-Vrbice: 624,,622 + TV,						ST Ostrava (ČT)	OVA 1	1	O	§	Ne	8d	17.-24.9.														Oprava koleje v žst. Bohumín-Vrbice	635190089	RCCCZ bude požadovat náhradu po dobu výluky za vyloučené koleje 622 a 624	O15: náhradní koleje budou určeny ze strany SŽ PO Český Těšín po dohodě s CDP přerov a budou součástí opatření ROV na střednědobé úrovni.
3	305	V-016438/23	Studénka: 102. jen TV, 104., 104a + TV,						SS východ	OVA 1	1	I	§	Ne	22d	8.-29.7.														Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín	3273214901	O12 Bursa: ne v souběhu s položkami 7 a 8;-RCCCZ požaduje zajištění možnosti úvratě HV u vlaku od Prosenic k obsluze terminálu Mošnov (i v opačném směru) – tj. bude k dispozici kolej k odstavení soupravy a kolej pro objetí HV ZT	SSV Kros: Může být upraven termín.
4	305	V-018815/23	Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV,	ZP					SS východ	OVA 2	1	I	§	D	3	19.7.														Lipník n. B. – Drahotuše, BC	5713120002, 5003720063	ŽESNAD.CZ: Není zajištěna kapacita pro udržitelnost veškeré dosavadní nákladní dopravy na tomto hlavním koridoru TEN-T (RFC5). Nesouhlas s konáním této stavby a této výluky před realizací a zprovozněním VRT Prosenice - Ostrava.	O12: Realizace VRT je zatím ve stadiu přípravy. Ačkoliv je projekt VRT zatím rozpracován, je vysoce pravděpodobné, že jeho realizace (především napojení VRT na stávající konvenční síť a úpravy sdělovacích a zabezpečovacích zařízení) bude znamenat značné omezení kapacity dráhy, které bude srovnatelné se stavbou BC Lipník - Drahotuše. Stavba BC Lipník - Drahotuše byla připravena v rámci cyklické opravy koridoru a zařazena do plánu již v roce 2023 a 2024. HMG výstavby byl opakovaně vícekrát přepracován, a to v souvislosti se sousední stavbou BC Suchdol - Polom.
5	305	V-018821/23	Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV, v úseku Jezernice A - Jezernice B	ZP					SS východ	OVA 2	1	I	§	D	8x4 h															Lipník n. B. – Drahotuše, BC	5713120002, 5003720063	ŽESNAD.CZ: Není zajištěna kapacita pro udržitelnost veškeré dosavadní nákladní dopravy na tomto hlavním koridoru TEN-T (RFC5). Nesouhlas s konáním této stavby a této výluky před realizací a zprovozněním VRT Prosenice - Ostrava.	O12: Realizace VRT je zatím ve stadiu přípravy. Ačkoliv je projekt VRT zatím rozpracován, je vysoce pravděpodobné, že jeho realizace (především napojení VRT na stávající konvenční síť a úpravy sdělovacích a zabezpečovacích zařízení) bude znamenat značné omezení kapacity dráhy, které bude srovnatelné se stavbou BC Lipník - Drahotuše. Stavba BC Lipník - Drahotuše byla připravena v rámci cyklické opravy koridoru a zařazena do plánu již v roce 2023 a 2024. HMG výstavby byl opakovaně vícekrát přepracován, a to v souvislosti se sousední stavbou BC Suchdol - Polom.

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2025

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření				Poznámka	Důvod konání výluky	Začátek	OR/Objednavatel	Schvářitel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Uprášení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání připomínek
				Zast. provozu	Omezení rychlosti	LMT/AVU	PVN/RVN/R																										
6	305	V-018803/23	Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV,	ZP				zastavený provoz v čase cca 0:20-4:20h	BC Drahotuše - Lipník práce na TV	SS východ	OVA 2	1	I	S	D	4	18.7.													Lipník n. B. – Drahotuše, BC	5713120002, 5003720063	ŽESNAD.CZ: Není zajištěna kapacita pro udržitelnost veškeré dosavadní nákladní dopravy na tomto hlavním koridoru TEN-T (RFC5). Nesouhlas s konáním této stavby a této výluky před realizací a zprovozněním VRT Prosenice - Ostrava.	O12: Realizace VRT je zatím ve stadiu přípravy. Ačkoliv je projekt VRT zatím rozpracován, je vysoce pravděpodobné, že jeho realizace (především napojení VRT na stávající konvenční síť a úpravy sdělovacích a zabezpečovacích zařízení) bude znamenat značné omezení kapacity dráhy, které bude srovnatelné se stavbou BC Lipník - Drahotuše. Stavba BC Lipník - Drahotuše byla připravena v rámci cyklické opravy koridoru a zařazena do plánu již v roce 2023 a 2024. HMG výstavby byl opakovaně vícekrát přepracován, a to v souvislosti se sousední stavbou BC Suchdol - Polom.
7	305	V-018420/23	Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 + TV,				VNJR		BC Drahotuše - Lipník otočení provizor. odboček	SS východ	OVA 2	1	I	S	Ne	6d	14.-19.7.							6						Lipník n. B. – Drahotuše, BC	5713120002, 5003720063	ŽESNAD.CZ: Není zajištěna kapacita pro udržitelnost veškeré dosavadní nákladní dopravy na tomto hlavním koridoru TEN-T (RFC5). Nesouhlas s konáním této stavby a této výluky před realizací a zprovozněním VRT Prosenice - Ostrava.	O12: Realizace VRT je zatím ve stadiu přípravy. Ačkoliv je projekt VRT zatím rozpracován, je vysoce pravděpodobné, že jeho realizace (především napojení VRT na stávající konvenční síť a úpravy sdělovacích a zabezpečovacích zařízení) bude znamenat značné omezení kapacity dráhy, které bude srovnatelné se stavbou BC Lipník - Drahotuše. Stavba BC Lipník - Drahotuše byla připravena v rámci cyklické opravy koridoru a zařazena do plánu již v roce 2023 a 2024. HMG výstavby byl opakovaně vícekrát přepracován, a to v souvislosti se sousední stavbou BC Suchdol - Polom.
8	305	V-018421/23	Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV,				VNJR		BC Drahotuše - Lipník otočení provizor. odboček	SS východ	OVA 2	1	I	S	Ne	6d	20.-25.7.							6						Lipník n. B. – Drahotuše, BC	5713120002, 5003720063	ŽESNAD.CZ: Není zajištěna kapacita pro udržitelnost veškeré dosavadní nákladní dopravy na tomto hlavním koridoru TEN-T (RFC5). Nesouhlas s konáním této stavby a této výluky před realizací a zprovozněním VRT Prosenice - Ostrava.	O12: Realizace VRT je zatím ve stadiu přípravy. Ačkoliv je projekt VRT zatím rozpracován, je vysoce pravděpodobné, že jeho realizace (především napojení VRT na stávající konvenční síť a úpravy sdělovacích a zabezpečovacích zařízení) bude znamenat značné omezení kapacity dráhy, které bude srovnatelné se stavbou BC Lipník - Drahotuše. Stavba BC Lipník - Drahotuše byla připravena v rámci cyklické opravy koridoru a zařazena do plánu již v roce 2023 a 2024. HMG výstavby byl opakovaně vícekrát přepracován, a to v souvislosti se sousední stavbou BC Suchdol - Polom.
9	305	V-018419/23	Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV, v úseku Jezernice A - Jezernice B				VNJR		BC Drahotuše - Lipník práce v 2. TK vč. mostních objektů a výhybek def. Odb. Jezernice	SS východ	OVA 2	1	I	S	Ne	149d	15.2.-13.7.	14	31	30	31	30	13							Lipník n. B. – Drahotuše, BC	5713120002, 5003720063	ŽESNAD.CZ: Není zajištěna kapacita pro udržitelnost veškeré dosavadní nákladní dopravy na tomto hlavním koridoru TEN-T (RFC5). Nesouhlas s konáním této stavby a této výluky před realizací a zprovozněním VRT Prosenice - Ostrava.	O12: Realizace VRT je zatím ve stadiu přípravy. Ačkoliv je projekt VRT zatím rozpracován, je vysoce pravděpodobné, že jeho realizace (především napojení VRT na stávající konvenční síť a úpravy sdělovacích a zabezpečovacích zařízení) bude znamenat značné omezení kapacity dráhy, které bude srovnatelné se stavbou BC Lipník - Drahotuše. Stavba BC Lipník - Drahotuše byla připravena v rámci cyklické opravy koridoru a zařazena do plánu již v roce 2023 a 2024. HMG výstavby byl opakovaně vícekrát přepracován, a to v souvislosti se sousední stavbou BC Suchdol - Polom.
10	305	V-018371/23	Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1,2 + TV, v úseku Lipník n. B. - Jezernice B	ZP				Noční zastavený provoz v čase cca 0:20 - 4:20h	BC Drahotuše - Lipník pažení v ose os	SS východ	OVA 2	1	I	S	D	33x 4h	16.1.-14.2., 20.-22.12.	16	14								3			Lipník n. B. – Drahotuše, BC	5713120002, 5003720063	ŽESNAD.CZ: Není zajištěna kapacita pro udržitelnost veškeré dosavadní nákladní dopravy na tomto hlavním koridoru TEN-T (RFC5). Nesouhlas s konáním této stavby a této výluky před realizací a zprovozněním VRT Prosenice - Ostrava.	O12: Realizace VRT je zatím ve stadiu přípravy. Ačkoliv je projekt VRT zatím rozpracován, je vysoce pravděpodobné, že jeho realizace (především napojení VRT na stávající konvenční síť a úpravy sdělovacích a zabezpečovacích zařízení) bude znamenat značné omezení kapacity dráhy, které bude srovnatelné se stavbou BC Lipník - Drahotuše. Stavba BC Lipník - Drahotuše byla připravena v rámci cyklické opravy koridoru a zařazena do plánu již v roce 2023 a 2024. HMG výstavby byl opakovaně vícekrát přepracován, a to v souvislosti se sousední stavbou BC Suchdol - Polom.
11	305	V-018422/23	Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 + TV, v úseku Jezernice B - Jezernice A				VNJR	v závěru výluky zprovoznění def. Odb. Jezernice	BC Drahotuše - Lipník práce v 1. TK vč. mostních objektů a výhybek def. Odb. Jezernice	SS východ	OVA 2	1	I	S	Ne	147d	26.7.-19.12.						6	31	30	31	30	19		Lipník n. B. – Drahotuše, BC	5713120002, 5003720063	ŽESNAD.CZ: Není zajištěna kapacita pro udržitelnost veškeré dosavadní nákladní dopravy na tomto hlavním koridoru TEN-T (RFC5). Nesouhlas s konáním této stavby a této výluky před realizací a zprovozněním VRT Prosenice - Ostrava.	O12: Realizace VRT je zatím ve stadiu přípravy. Ačkoliv je projekt VRT zatím rozpracován, je vysoce pravděpodobné, že jeho realizace (především napojení VRT na stávající konvenční síť a úpravy sdělovacích a zabezpečovacích zařízení) bude znamenat značné omezení kapacity dráhy, které bude srovnatelné se stavbou BC Lipník - Drahotuše. Stavba BC Lipník - Drahotuše byla připravena v rámci cyklické opravy koridoru a zařazena do plánu již v roce 2023 a 2024. HMG výstavby byl opakovaně vícekrát přepracován, a to v souvislosti se sousední stavbou BC Suchdol - Polom.

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2025

Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření				Poznámka	Důvod konání výluky	Zařaditel	OR/Objednatel	Schvářitel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Upřesnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání připomínek
				Zast. provozu	Omez. rychlosti	LMT/AVU	PV/ROVNĚR																										
3	310	V-015500/20	Vaňšov - Moravský Beroun: traťová bez TV, Dětřichov nad Bystřicí: celá bez TV,	ZP				přesun z roku 2024	SMT Ostrava	OVA 1	2	0	0	0	Ne	26d	1.-26.11.											26	Oprava propustků na trati Olomouc - Krnov	635210029	ČD: Žádáme o posun do zákrytu s pol. 1 a 2 VR 310, 6. - 31. 10. - KODIS: Navrhujeme přesunout tuto akci do zákrytu s položkou č. 2. Na VR 310 bude po většinu roku výluka s ZP, dále se jistě přidají na ostatních částech tratě ve střednědobých plánech nutné údržbové práce, což bude generovat další výluky s ND. Přesun položky č. 3 do zákrytu s položkou č. 2 má minimální vliv na organizaci NAD a naopak bude přínosem pro cestující.	O15: Nelze, z důvodu nutnosti zachování přístupu žst. Bruntál pro nákladní dopravu - vlečka, Dále při souběhu dojde k nemožnosti obsluhy stanic Vaňšov, Břidličná, Rýmařov, Dětřichov .n.B. ostatní stanice nedokážou kapacitně zajistit náhradní nakládací plochy.	
2	311	V-002694/23	Lipová Lázně - Jindřichov na Moravě: traťová bez TV, Horní Lipová: celá bez TV, Ostružná: celá bez TV, Branná: celá bez TV, Jindřichov na Moravě: celá bez TV,	ZP				údržba žel. svršku	ST Olomouc	OVA 2	2	0	0	0	Ne	9d	10.-18.5.					9								Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025	635230057	ČD: Žádáme o posun o měsíc dříve do dubna, zachovat souběh pol. 2 - 4 VR 311.	O15: souběhy dodrženy, vzhledem ke klimatickým podmínkám v oblasti Ramzové do dubna přesun není možný, zkušenost z předchozích let.
3	311	V-000877/23	Jindřichov na Moravě - Hanušovice: traťová bez TV,	ZP				Rekonstrukce zastávky Potůčnick a opravné práce.	ST Olomouc	OVA 2	2	IO	0	0	Ne	20d	10.-29.5.					20								Rekonstrukce zastávky Potůčnick Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025	5003520140 635230057	ČD: Žádáme o posun o měsíc dříve do dubna, zachovat souběh pol. 2 - 4 VR 311.	O15: souběhy dodrženy, vzhledem ke klimatickým podmínkám v oblasti Ramzové do dubna přesun není možný, zkušenost z předchozích let.
4	311	V-002695/23	Hanušovice - Bludov: traťová bez TV, Bohdíkov: celá bez TV, Ruda nad Moravou: celá bez TV,	ZP				údržba žel. svršku	ST Olomouc	OVA 2	2	0	0	0	Ne	4d	10.-13.5.					4								Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025	635230057	ČD: Žádáme o posun o měsíc dříve do dubna, zachovat souběh pol. 2 - 4 VR 311.	O15: souběhy dodrženy, vzhledem ke klimatickým podmínkám v oblasti Ramzové do dubna přesun není možný, zkušenost z předchozích let.
2	315	V-004952/23	Přerov přednádraží - Kojetín: traťová + TV, Vážky: celá + TV, Chropyně: celá + TV,	ZP				Oprava TK, ASP, GPK, údržba TV	ST Olomouc	OVA 2	2	0	0	0	Ne	3d	29.-31.10.										3		Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025	635230057	ČD Cargo a.s. - výluka konat so, ne, po. (nebo pá, so, ne) obsluha Nezamyslic od Přerova, souběh s Nezamyslic - Holubice.	O15: bude provedeno při následujícím projednání na jaře 2024. Výluky řešeny tak, aby byla přístupnost Kojetína anebo Nezamyslic při souběhu s výlukou Nezamyslic - Holubice od Olomouce.	
5	315	V-004953/23	Kojetín - Nezamyslice: traťová + TV, Němčice nad Hanou: celá + TV,	ZP				Oprava TK, GPK, ASP, údržba TV	ST Olomouc	OVA 2	2	0	0	0	Ne	3d	3.-5.11.										3		Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025	635230057	ČD Cargo a.s. - výluka konat so, ne, po. (nebo pá, so, ne)	O15: bude provedeno při následujícím projednání na jaře 2024. Výluky řešeny tak, aby byla přístupnost Kojetína anebo Nezamyslic při souběhu s výlukou Nezamyslic - Holubice od Olomouce.	
3	316	V-016494/23	Vizovice - Otrokovice: traťová bez TV, Vizovice: celá bez TV, Lipa nad Dřevnicí: celá bez TV, Zlín střed: celá bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS.	ZP				Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, zřízení BK, propracování ASP, čištění ŠL.	ST Olomouc	OVA 2	1	0	0	0	Ne	5d	25.-29.10.											5		Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025	635230057	KOVED - Pokud se rozběhne stavba Modernizace trati Otrokovice - Vizovice požadujeme práce přesunout do výluky VR 316, pol. 22. V případě samostatné realizace preferujeme výluku v období Velikonoc.	OVA: vzhledem ke stavu trati požadujeme ponechat v plánu 2 x min. 5 dní nepřetržitě v roce 2025. Jedna výluka v jarním období a druhá v podzimním období. S případnou úpravou termínu budeme souhlasit.
2	317	V-016466/23	Velká nad Veličkou st.hr. - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, Velká nad Veličkou: celá bez TV,	ZP				Stabilizace zářezu v km 47,870 - 48,150, žst. Velká n/Vel. - TSO SK 1, výh. č. 1,2,7,8, svařování, oprava GPK, výměna kolejnic, oprava mostu v km 55,812.	ST Kyjov	BNO 4	9	IO	0	0	Ne	18d	14.-31.12.											18		Stabilizace zářezu v km 47,870 - 48,150 Velká n. Vel. - Vrbovce Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO	3273214901 639200054	KORDIS Požadujeme zkrácení nepřetržitě výluky	SSV + BNO: SSV JV: investiční akce „Stabilizace zářezu“ je předmětem projekční činnosti, v rámci ní bude rozpracován POV vč. délek výluk. Aktuální délka výluk vyplývá z technických a technologických možností koordinace investičních prací s pracemi opravnými. BNO: nebudou se realizovat opravné práce na železničním svršku, pouze přestavba propustků a mostů v roce 2026 v délce 80N, optimálně v letních měsících, záleží na SSV ohledně stabilizace svahu.
6	318	V-005213/23	Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV,	ZP				údržba žel. svršku, oprava GPK	ST Brno	BNO 4	3	0	0	0	Ne	2d	12.-13.10.										2		Oprava geometrických parametrů koleje 2023 - 2025	639220027	KORDIS Přesunout do souběhu s výlukou na rameni 315 22.10. - 7.11.2025 na dny (6)+	BNO: Datum výluky bude upraven do vikendu a do souběhu s výlukami Nezamyslic - Holubice	

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2025																																				
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření				Poznámka	Důvod konání výluky	Začátek	OR/Objednavatel	Schvářitel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Upřesnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání připomínek			
				Zast. provozu	Omez. rychlosti	LNT/NVÚ	PVÚ/RVÚ/ND																											ND		
4	320	V-004553/23	Břeclav st.hr. - Břeclav: 2 + TV,					výměna betonových pražců	ST Kyjov	BNO 4	3	O	š	Ne	9d	1.-9.5.													Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR Brno 2023 - 2026	639230018	RCCCZ: Nesmí se konat v zákrytu s V-020867/21 – plánovaný souběh 5.5. – 9.5. – omezení propustnosti tratového úseku Břeclav – Břeclav st. hr. Se projeví vyšší potřebou odstavných kolejí v obvodu přednádraží	BNO: výluky přesunout do termínu 14.-22.4.2025				
6	320	V-020867/21	Břeclav přednádraží: 207.,207a jen TV, 209,211,213,215 + TV, výh.: 241,242,245,					TSO výhybek 241,242,245 na betonové pražce	ST Kyjov	BNO 4	3	O	š	Ne	31d	5.5.-4.6.							27	4					Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR Brno 2023 - 2026	639230018	RCCCZ: Nesmí se konat v zákrytu s V-004553/23 – plánovaný souběh 5.5. – 9.5. – omezení propustnosti tratového úseku Břeclav – Břeclav st. hr. Se projeví vyšší potřebou odstavných kolejí v obvodu přednádraží	BNO: přesun výluky na termín 10.5-8.6.2025				
13	320	V-016483/23	Brno-Maloměřice stavědlo 3: 2d + TV, Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 2K jen TV,			LNT		oprava výhybky č. 52	ST Brno	BNO 4	3	O	š	Ne	20d	14.5.-2.6.												Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR Brno 2023 - 2026	639230018	KORDIS realizovat v souběhu s položkou č.8 na rameni 324 v době 1.5. - 1.6.	BNO: zrušit položku					
14	320	V-005190/23	Brno dolní nádraží - Odb Brno-Černovice zhl.Táborská: 2 + TV, Odb Brno-Černovice zhl.Táborská: zhl. 1. TK jen TV, Odb Brno-Černovice zhl.Táborská: S2 + TV, napětově její část po NP v km 1,935 Odb Brno-Černovice zhl.Táborská - Odb Brno-Židenice: 2 + TV,			NVÚ VNÚR		projekt v přípravě, zahájení po pol. V-015890/23, u vlaků ze směru Odb. Brno-Židenice nutný průjezd okolo náv. „S“ Odb Brno-Černovice zhl.Táborská	SS východ	BNO 4	3	I	š	Ne	283 d	1.3.-8.12.							31	30	31	30	31	31	30	31	30	8	Modernizace tratového úseku Brno-Židenice (mimo) - odbočka Brno-Černovice	3273214901	MTR: bude zaručen průjezd vlaků závislé trakce? - ČD Cargo a.s. - bude možný průjezd vlaků vedených lokomotivou el. trakce po koleji S1 přes Brno-Černovice ve směru od Brna-Židenic směrem Brno-Slatina? (Brno-Černovice - zhlaví Táborská 1.TK jen TV)	SSV JV: jde o NVÚ pouze na zhlaví 1. TK Odb. Brno-Černovice zhl. Táborská. Průjezd vlaků závislé trakce zajištěn při splnění podmínek dle poznámky, tj. nutný průjezd okolo náv. „S“ Odb. Brno-Černovice zhl. Táborská
3	322	V-003692/23	Střelice: sudá + TV, zhlaví a zhlaví směr Tetčice			ZP		El. Brno - Zastávka, 2. etapa 3. podbití spojky, regulace TV po měření	SS východ	BNO 4	3	I	š	N	2x6 h	17.-19.3.													Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa	5623520053	KORDIS Dle vyjádření Mirka Mikulce zachován jednokolejný provoz, vyhodit ZP	SSV JV: Pan Miroslav Mikulec není zaměstnancem Správy železnic. Výluky budou ponechány beze změn, budou upřesňovány ve střednědobém plánování se snahou o minimalizaci dopadu na železniční provoz.				
4	322	V-003695/23	Tetčice: sudá + TV, zhlaví a zhlaví směr Střelice a Zastávka			ZP		El. Brno - Zastávka, 2. etapa 3. podbití spojky, regulace TV po měření	SS východ	BNO 4	3	I	š	N	2x6 h	20.-22.3.													Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa	5623520053	KORDIS Dle vyjádření Mirka Mikulce zachován jednokolejný provoz, vyhodit ZP	SSV JV: Pan Miroslav Mikulec není zaměstnancem Správy železnic. Výluky budou ponechány beze změn, budou upřesňovány ve střednědobém plánování se snahou o minimalizaci dopadu na železniční provoz.				
5	322	V-003698/23	Zastávka u Brna: sudá + TV, zhlaví a zhlaví směr Tetčice a zhlaví směr Rapotice.			ZP		El. Brno - Zastávka, 2. etapa 3. podbití spojky, regulace TV po měření	SS východ	BNO 4	3	I	š	N	2x6 h	24.-26.3.													Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa	5623520053	KORDIS Dle vyjádření Mirka Mikulce zachován jednokolejný provoz Tetčice - Zastávka, ZP pouze Zastávka - Rapotice	SSV JV: Pan Miroslav Mikulec není zaměstnancem Správy železnic. Výluky budou ponechány beze změn, budou upřesňovány ve střednědobém plánování se snahou o minimalizaci dopadu na železniční provoz.				

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2025																																	
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření				Poznámka	Důvod konání výluky	Zařazení	OR/Objednavatel	Schvářitel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Upřesnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání připomínek
				Zast. provozu	Omez. rychlosti	LMT/IVU	PV/ROVNĚR																										
6	322	V-003694/23	Střelice: lichá + TV, zhlaví a záhlaví směr Tetčice	ZP					El. Brno - Zastávka, 2. etapa 3. podbití spojek, regulace TV po měření	SS východ BNO 4	3	I	S	N	6	4.-5.4.					1								Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa	5623520053	KORDIS Dle vyjádření Mirka Mikulce zachován jednokolejný provoz, vyhodit ZP	SSV JV: Pan Miroslav Mikulec není zaměstnancem Správy železnic. Výluky budou ponechány beze změn, budou upřesňovány ve střednědobém plánování se snahou o minimalizaci dopadu na železniční provoz.	
7	322	V-003697/23	Tetčice: lichá + TV, zhlaví a záhlaví směr Střelice a Zastávka	ZP					El. Brno - Zastávka, 2. etapa 3. podbití spojek, regulace TV po měření	SS východ BNO 4	3	I	S	N	6	7.-8.4.					1								Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa	5623520053	KORDIS Dle vyjádření Mirka Mikulce zachován jednokolejný provoz, vyhodit ZP	SSV JV: Pan Miroslav Mikulec není zaměstnancem Správy železnic. Výluky budou ponechány beze změn, budou upřesňovány ve střednědobém plánování se snahou o minimalizaci dopadu na železniční provoz.	
8	322	V-003700/23	Zastávka u Brna: lichá + TV, záhl. a zhl. směr Tetčice záhlaví směr Rapotice.	ZP					El. Brno - Zastávka, 2. etapa 3. podbití spojek, regulace TV po měření	SS východ BNO 4	3	I	S	N	2x6 h	12.-14.4.					2								Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa	5623520053	KORDIS Dle vyjádření Mirka Mikulce zachován jednokolejný provoz Tetčice - Zastávka, ZP pouze Zastávka - Rapotice	SSV JV: Pan Miroslav Mikulec není zaměstnancem Správy železnic. Výluky budou ponechány beze změn, budou upřesňovány ve střednědobém plánování se snahou o minimalizaci dopadu na železniční provoz.	
19	322	V-017599/22	Okříšky - Jihlava: tratová bez TV, Bransouze: celá bez TV, Luka nad Jihlavou: celá bez TV,	ZP			ND		výměna kolejnic a pražců, úprava GPK, odstranění vegetace, rekonstrukce PZZ v km 178,860 (P3664), doplnění počítačů náprava na sudém zhlaví v ŽST Bransouze	ST Jihlava BNO 5	3	O	S	Ne	30d	1.-30.9.										30		Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026	639230018	MD O190: Požadujeme doplnit poznámku, že se koná v souběhu s V-017607/22, resp. jakkoliv jinak vyjádřit u položek 17, 18 a 19, že se konají v časovém souběhu.	O15: ano, bude do poznámky doplněno.		
1	323	V-017548/22	Střelice - Moravský Krumlov: tratová bez TV, Silůvky: celá bez TV, Moravské Bránice: celá bez TV,	ZP			ND		TSO staniční kolejí 1,2,4 a výhybek 1,2,3,4, oprava nástupiště, svařování, výměna kolejnic, oprava GPK	ST Křtjov BNO 4	3	O	S	Ne	45d	1.7.-14.8.											31	14	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026	639230018	O12 Bursa: položky 1 - 5 vše do 31.7., může být v souběhu s položkou 1 na 322 - KORDIS rozdělit do dvou etap: Střelice - Mor. Bránice v termínu 1.7. - 31.7. a Mor. Bránice - Mor. Krumlov v termínu 1.8. - 14.8.	BNO: termín výluky lze posunout na požadovaný termín	
2	323	V-016059/23	Moravské Bránice: záhl. tratové koleje směr Moravský Krumlov a směr Ivančice, jeho část od návěstidel Se2. Se3 po návěstidla S a IS. Moravské Bránice - Moravský Krumlov: tratová bez TV, Moravské Bránice - Ivančice: tratová bez TV,	ZP			ND		Propustek v km 130,826 (TÚ 1271) a 1,032 (TÚ 1281) ŽB propustek. Přestavba na trubní. A propustek v km 1,497. Přestavba kameného deskového propustku na trubní.	ST Křtjov BNO 4	3	O	S	Ne	30d	1.-30.7.												30		Oprava propustků na tratích Moravský Krumlov – Silůvky a Moravské Bránice – Oslavany	639230034	KORDIS Přeložit do termínu 1. - 30.8.	BNO: termín výluky lze posunout na požadovaný termín

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2025																																		
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření				Poznámka	Důvod konání výluky	Začátek	OR/Objednatel	Schvářitel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Upřesnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání připomínek	
				Zast. provozu	Omez. rychlosti	LNT/VNU	PVNJR/VNJR																											ND
7	323	V-017692/22	Mikulov na Moravě - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, Novosedly: celá bez TV,	ZP					ST Kyjov	BNO 4	3	O	š	Ne	31d	31.5.-30.6.						1	30								Oprava kolejí a výhybek v Zst. Novosedly	639220020	O12 Bursa: 1.8. - 31.8. , nesmí být v souběhu s položkou 1 na 322 - ČD Cargo a.s. - výlukou nekonat v souběhu s výlukou V-017724/22, V-017596/22. Moravské Budějovice - Grešlové Mýto - KORDIS Vpodstatě totožná výluka plánována i na rok 2026. Realizovat vše v roce 2025 nebo 2026. Termín konání přesunout do měsíců březen-duben nebo říjen-listopad; AVL-Z důvodu turistické a cyklistické sezóny požadujeme přesunout do dubna 2025	O15: koordinováno tak, aby Znojmo bylo přístupné buď od Brna nebo od Břeclavi. Do podzimních měsíců nelze přesunout z důvodu cukrovarské kampaně. S OR Brno prověříme jarní termín duben, ale v souběhu s V-017724/22 na VR 322.
1	324	V-016490/23	Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 2K + TV, Brno-Maloměřice stavědlo 3: 2d jen TV, výh.: 45,46,	LNT					ST Brno	BNO 4	3	O	š	Ne	20d	18.8.-6.9.										14	6			Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026	639230018	KORDIS Realizovat v souběhu s položkou č.8 v době 1.5. - 1.6.	BNO: do termínu 1.5. - 20.5.	
2	324	V-016488/23	Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 2K jen TV, Brno-Maloměřice stavědlo 3: 2d + TV, výh.: 52,	LNT					ST Brno	BNO 4	3	O	š	Ne	20d	2.-21.6.											20			Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026	639230018	KORDIS Položku asi vyhodit	BNO: do termínu 1.5. - 2.6. Vyloučit Brno-Maloměřice stavědlo 3: 2d, výh. 52. Do popisu oprava výhybků č. 52	
5	324	V-016489/23	Brno-Maloměřice stavědlo 3: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Královo Pole. Brno-Maloměřice stavědlo 3: záhl. a zhl. traťové koleje 1K směr Odb. Brno-Židenice. Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: 1K + TV,			VNJR			ST Brno	BNO 4	3	O	š	Ne	21d	12.5.-1.6.											20	1		Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026	639230018	KORDIS Položku asi vyhodit, nedává smysl, v souběhu s položkou č.8 by generovala Zastavený provoz Malo - KP	BNO: odstranit položku	
6	324	V-005174/23	Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: 2 jen TV, Brno-Královo Pole: sudá jen TV,	LNT		VNJR	ND		SS východ	BNO 4	3	I	š	D	2x1 2h	2.-3.1.	2												Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole	5623520029, 3273214901	KORDIS Požadavek na změnu termínu na 4. - 5.1. (so - ne)	SSV JV: dle Projektu uvažováno v pracovní dny, nicméně termín výluky bude upraven na 4.-5.1.2025.		
7	324	V-020751/21	Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 1 + TV, Brno-Královo Pole: lichá + TV, Brno-Královo Pole - Kuřim: 2,1 + TV,	ZP			ND		SS východ	BNO 4	3	I	š	Ne	2d	1.-2.6.												2		Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole	5623520029, 3273214901	KORDIS Požadavek na změnu termínu na 31.5. - 1.6. (so - ne)	SSV JV: termín bude upraven na 31.5.-1.6.2025	
8	324	V-020750/21	Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: 2 + TV,			VNJR			SS východ	BNO 4	3	I	š	Ne	33d	1.5.-2.6.												31	2	Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole	5623520029, 3273214901	KORDIS Ukončit již 1.6.(ne) současně s položkou č.7	SSV JV: termín bude upraven na 30.4.-1.6.2025 pro zachování délky výluky a současný konec výluky s pol. 7. Bude doplněna poznámka: „zahájení až po pol. V-020748/21“.	
11	324	V-020767/21	Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: zab. zař.: TZZ. Brno-Královo Pole: zab. zař.: SZZ celá. Brno-Královo Pole - Kuřim: zab. zař.: TZZ.			VNJR		etapizace	SS východ	BNO 4	3	I	š	Ne	14d	15.-28.11.												14		Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole	5623520029, 3273214901	O12 Bursa: zvážít zda může být v souběhu s položkami 27 a 28, zejména souběh TZZ na obou stavbách	SSV JV: z hlediska koordinace výluk se jedná o stav, který je uvažován dlouhodobě (došlo k posunu v letech, ale bez nových souběhů), dále panují technické důvody pro aktivaci def. ZZ v závěru SP.	
28	324	V-007491/23	Pohled: zab. zař.: SZZ celá.					bude etapizováno	SS východ	BNO 5	3	I	š	Ne	21d	6.-26.11.													21		Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled	3273214901, 5613520011	O12 Bursa: zvážít zda může být v souběhu s položkou 11	SSV JV: z hlediska koordinace výluk se jedná o stav, který je uvažován dlouhodobě (došlo k posunu v letech, ale bez nových souběhů), dále panují provozní důvody pro aktivaci def. ZZ v závěru SP - minimalizace souběhů s kolejovými výlukami a příprava MPZZ před SP v r. 2026.

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2025																																						
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření				Poznámka	Důvod konání výluky	Zařazení	OR/Objednavatel	Schvářitel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Upřesnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání připomínek					
				Zast. provozu	Omez. rychlosti	LMT/NVU	PNUR/VDUR																											ND				
29	324	V-007492/23	Přibyslav - Pohled: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK. Pohled - Havlíčkův Brod: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK.					bude etapizováno	SS východ	BNO 5	3	1	3	Ne	14d	13.-26.11.													14	Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled	3273214901, 5613520011	O12 Bursa: zvážit zda může být v souběhu s položkou 11, zejména souběh TZZ na obou stavbách	SSV JV: z hlediska koordinace výluk se jedná o stav, který je uvažován dlouhodobě (došlo k posunu v letech, ale bez nových souběhů), dále panují provozní důvody pro aktivaci def. ZZ v závěru SP - minimalizace souběhů s kolejovými výlukami a příprava MPZZ před SP v r. 2026.					
1	325	V-016078/23	Rožná - Bystrice nad Pernštejnem: traťová bez TV, Bystrice nad Pernštejnem: záhl. směr Rožná.	ZP					Objednavatel 5	BNO 5	3	0	3	Ne	25d	1.-25.9.														25	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR Brno 2023 - 2026	639230018	KORDIS Přesunout do roku 2026 v souběhu s plánovanou nepřetržitou výlukou Tišnov - Nedvědice - Rožná; ČD: Žádáme o posun o měsíc později - do října.	BNO: do roku 2026 nelze přesunout - byl by dlouhý vyloučený úsek. Přesun na 5. - 29.10. 2025				
4	325	V-006613/23	Havlíčkův Brod - Humpolec: traťová bez TV, Lipa: celá bez TV, Herálec: celá bez TV,	ZP					SMT Jihlava	BNO 5	3	0	3	Ne	40d	21.7.-29.8.								11	29					Oprava mostu v km 24,793 na trati Havlíčkův Brod – Humpolec	639230013	ČD Cargo a.s. - je možné zkrácení výluky, nebo etapizace, aby bylo možné mimo celozávodní dovolenou Steel Center Europe, s.r.o. v Humpolci (cca 14 dní) obsluhovat Humpolec?	BNO: Z důvodu rozsáhlé práce na mostě, nelze zkrátit na 14N.					
3	326	V-018141/22	Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: zab. zař.: PZS v km 188,870 (P6807).						Objednavatel 4	BNO 4	9	0	3	Ne	8d	1.-8.9.															8	Údržba vlastními kapacitami u OR BNO	639200054	KORDIS Bude přejezd uzavřen?	BNO: přejezd bude uzavřen			
4	326	V-018547/22	Rájec-Jestřebí: zhl. 2.,4.,6 staniční koleje směr Skalice and Svitavou, jeho část od návěstidel L2, L4, Se12 po návěstidlo Se16. Rájec-Jestřebí: sudá jen TV.			NVU	VDUR	nelze po 2.TK Skalice n.S. - Rájec-Jestřebí	ST Brno	BNO 4	9	0	3	Ne	7d	18.-24.8.															7	Údržba vlastními kapacitami u OR BNO	639200054	KORDIS Dát do souběhu s položkou č.5 (Skalice lichá). Doplnit ND	BNO: viz. položka 5, ale nevíme, jestli je vhodné souběhovat výluky Rájec-Jestřebí TV sudá vs. Skalice nad Svitavou TV lichá. Z hlediska napájení TV je to možné			
5	326	V-018545/22	Skalice nad Svitavou: 3a,5,5a,5b bez TV, lichá jen TV,			NVU		celková oprava kolejí číslo 5,5a,5b	ST Brno	BNO 4	9	0	3	Ne	15d	7.-21.10.															15	Údržba vlastními kapacitami u OR BNO	639200054	KORDIS Dát do souběhu s položkou č.6 (Rájec-J. sudá, TK2 Rájec - Skalice). Doplnit ND	BNO: přesunout na 18.8. - 1.9.			
6	326	V-018142/22	Skalice nad Svitavou - Letovice: zab. zař.: PZS km 195,975 (P6811), PZS km 199,369 (P6813),					Repase technologie PZS, výměna pohonů závor	Objednavatel 4	BNO 4	9	0	3	Ne	8d	15.-22.9.																8	Údržba vlastními kapacitami u OR BNO	639200054	KORDIS Budou přejezdy uzavřeny? Duplicita s položkou č.7?	BNO: přejezdy uzavřeny, nejedná se o duplicitu, protože přejezdy mají vzájemnou závislost a bude se pracovat na přejezdu v km 195,975.		
7	326	V-018256/22	Skalice nad Svitavou - Letovice: zab. zař.: PZS km 195,975 (P6811), PZS km 199,369 (P6813),					Repase technologie PZS, výměna pohonů závor	Objednavatel 4	BNO 4	9	0	3	Ne	8d	29.9.-6.10.																2	6	Údržba vlastními kapacitami u OR BNO	639200054	KORDIS Budou přejezdy uzavřeny? Duplicita s položkou č.6?	BNO: přejezdy uzavřeny, nejedná se o duplicitu, protože přejezdy mají vzájemnou závislost a bude se pracovat na přejezdu v km 199,369.	
8	326	V-016491/23	Skalice nad Svitavou - Letovice: 2. + TV,				VDUR	výměna kolejnic	ST Brno	BNO 4	9	0	3	Ne	6d	30.7.-4.8.																	2	4	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR Brno 2023 - 2026	639230018	KORDIS Dát do souběhu s položkami č. 10, 11 v termínu 15. - 20.6.	BNO: s ohledem na stejnou povahu prací nelze bez prodloužení výluky provést souběh s. pol. 11, s položkou 10 nelze z důvodu vhodného napájení TV - napájení TV z TNS Blansko proti napájení z TNS Svitavy - riziko vzniku sdružených napětí TV na elektrickém dělení na skalickém záhlaví.
10	326	V-005230/23	Letovice: 1,3 + TV,			NVU		souběh s výlukou V-005227/23	ST Brno	BNO 4	9	0	3	Ne	3d	14.-16.6.																	3	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR Brno 2023 - 2026	639230018	KORDIS Dát do souběhu s položkou č.8 v termínu 15. - 17.6.(út-čt). Doplnit ND. Co je položka V-005227/23?	BNO: nelze souběhovat z důvodu nevhodného napájení TV viz položka 8	
11	326	V-005231/23	Letovice: 2,4 + TV,			NVU		souběh s výlukou V-005228/23	ST Brno	BNO 4	9	0	3	Ne	3d	17.-19.6.																	3	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR Brno 2023 - 2026	639230018	KORDIS Dát do souběhu s položkou č.8 v termínu 18. - 20.6.(pá-ne). Doplnit ND. Co je položka V-005228/23?	BNO: s ohledem na stejnou povahu prací nelze bez prodloužení výluky provést souběh s. pol. 8.	
16	501	V-020563/20	Kolín seřadovací nádraží: 18.,20. bez TV, 10.,12.,14.,26.,18.,20. jen TV,					TPCA	ST Praha východ	PHA 14	4	0	3	Ne	10d	16.-25.9.																10	Oprava staničních kolejí v zst. Kolín	645180506	O12 Bursa: dovolená TPCHA	OR PHA, ST PV: Ano, lze přesunout podle požadavku.		

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2025

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření				Poznámka	Důvod konání výluky	Začátek	OR/Odjezdná věž	Schvázená věž	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Upřesnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání připomínek
				Zast. provozu	Omez. rychlosti	LMT/ANU	PV/RD/RN/R																										
18	501	V-012921/21	Kolin: 42,44,114,114a,116,116a,116b jen TV, 116c,118,120 + TV,			NVU	ND		Výstavba podchodu pod V.nástupišťem, rekonstrukce části nástupišť, rekonstrukce části železničního svršku a spodku	SS západ - Praha	PHA 13	4	I	§	Ne	98d	14.2.-22.5.			15	31	30	22							Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolin	5213510016, 3273214901	IDSK: prověřit zahájení výluky 17.2., PKPCI: Jak bude zajištěna obsluha vlečky "Vlečka - přístav Kolin"?- Vlak dopravce ARRIVA vlaky s.r.o. pravidelně přijíždějí na 116.SK prověření jízdy jednotek na jiné vhodné koleje + odstavování jednotek na jiném vhodném místě v ŽST Kolin	SSZ Praha: Pokud výluka začne 17.2., nezkončí položka V-020181/21 do 29.8. viz připomínka k této položce: Pokud výluka začne 17.2., neskončí položka V-020181/21 do 29.8. viz připomínka k této položce. Vlečka přístav Kolin i SK 116 zůstávají přístupné, byť pouze nezávislou trakcí, SK 116 pouze ze středního zhlaví. Případné změny v kolejích pro odstavení souprav budou řešeny standardně při přípravě ROV pro jednotlivé etapy.
23	501	V-020181/21	Kolin: 32,34,36,38,40,110a,110b,112,112 a jen TV, 110 + TV,			NVU	ND		Výstavba podchodu po IV.nástupišťem, rekonstrukce části nástupišť, rekonstrukce části železničního svršku a spodku	SS západ - Praha	PHA 13	4	I	§	Ne	98d	23.5.-28.8.					9	30	31	28					Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolin	5213510016, 3273214901	IDSK: možnost konat výluku do 29.8.	SSZ Praha: Nerozumíme připomínce, výluka končí před 29.8.
1	503	V-007633/23	Nymburk hlavní nádraží - Kostomlaty nad Labem: 2. + TV,				VNJR		Doplnění SL, úprava GPK strojné.	ST Praha východ	PHA 14	7	O	§	Ne	2d	27.-28.5.						2							Cyklická údržba trati v úseku Liběchov (mimo) – Nymburk (mimo) – cyklus 1	645230005	ROPID: nelze v souběhu s traťovými kolejemi v rámci stavby Čelákovice - Mstětice, pokud tyto budou probíhat v tomto období po úpravě harmonogramu. V případě, že v tomto termínu výluky traťových kolejí v úseku Čelákovice - Mstětice probíhat nebudou, lze výluky uskutečnit, byť by bylo vhodné je konat s využitím svátků 1.5. a 8.5., ideálně v termínech 1.5. - 4.5. a 8.5. - 11.5.	Výluky budou konány mimo výluky traťových kolejí v úseku Čelákovice - Mstětice, případná úprava termínů v rámci května bude řešena při projednání RPV 2025.
2	503	V-007632/23	Kostomlaty nad Labem - Nymburk hlavní nádraží: 1. + TV,				VNJR		Doplnění SL, úprava GPK strojné.	ST Praha východ	PHA 14	7	O	§	Ne	2d	25.-26.5.						2							Cyklická údržba trati v úseku Liběchov (mimo) – Nymburk (mimo) – cyklus 1	645230005	ROPID: nelze v souběhu s traťovými kolejemi v rámci stavby Čelákovice - Mstětice, pokud tyto budou probíhat v tomto období po úpravě harmonogramu. V případě, že v tomto termínu výluky traťových kolejí v úseku Čelákovice - Mstětice probíhat nebudou, lze výluky uskutečnit, byť by bylo vhodné je konat s využitím svátků 1.5. a 8.5., ideálně v termínech 1.5. - 4.5. a 8.5. - 11.5.	Výluky budou konány mimo výluky traťových kolejí v úseku Čelákovice - Mstětice, případná úprava termínů v rámci května bude řešena při projednání RPV 2025.
3	503	V-007629/23	Kostomlaty nad Labem - Lysá nad Labem: 2. + TV,				VNJR		Doplnění SL, úprava GPK strojné.	ST Praha východ	PHA 14	7	O	§	Ne	2d	23.-24.5.						2							Cyklická údržba trati v úseku Liběchov (mimo) – Nymburk (mimo) – cyklus 1	645230005	ROPID: nelze v souběhu s traťovými kolejemi v rámci stavby Čelákovice - Mstětice, pokud tyto budou probíhat v tomto období po úpravě harmonogramu. V případě, že v tomto termínu výluky traťových kolejí v úseku Čelákovice - Mstětice probíhat nebudou, lze výluky uskutečnit, byť by bylo vhodné je konat s využitím svátků 1.5. a 8.5., ideálně v termínech 1.5. - 4.5. a 8.5. - 11.5.	Výluky budou konány mimo výluky traťových kolejí v úseku Čelákovice - Mstětice, případná úprava termínů v rámci května bude řešena při projednání RPV 2025.

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2025																																		
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření				Poznámka	Důvod konání výluky	Začátek	OR/Oleje (navazatel)	Schvátka (navazatel)	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Upřesnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání připomínek	
				Zast. provozu	Omezení rychlosti	LNT/ANU	PV/ROV/ŘÚR																											ND
14	505	V-018283/22	Týniště nad Orlicí: 3 bez TV, 2 jen TV, 1 + TV,					projekt v přípravě	Týniště 3 - stožáry TV.	SS vyloučení	HKR 6	4	1	5	D	6	5.10.										1	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	3273214901	ČD: Viz. položka 5 VR 505	SSV JV: v r. 2025 se předpokládají přípravné práce, hlavní stavební práce v letech 2026 a 2027.			
15	505	V-018284/22	Týniště nad Orlicí: 1,2 + TV,					projekt v přípravě	Týniště 3 - stožáry TV.	SS vyloučení	HKR 6	4	1	5	D	6	12.10.										1	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	3273214901	ČD: Viz. položka 5 VR 505	SSV JV: v r. 2025 se předpokládají přípravné práce, hlavní stavební práce v letech 2026 a 2027.			
16	505	V-005759/23	Týniště nad Orlicí: 3,9a jen TV, 5,9 + TV,					projekt v přípravě	Týniště 3 - stožáry TV.	SS vyloučení	HKR 6	4	1	5	D	5x6 h	10.-11.10., 15.-17.12.									2	3	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	3273214901	ČD: Viz. položka 5 VR 505	SSV JV: v r. 2025 se předpokládají přípravné práce, hlavní stavební práce v letech 2026 a 2027.			
17	505	V-018292/22	Týniště nad Orlicí: 16,18,20 jen TV, 4b,4c,6,8,10,12,14 + TV,					projekt v přípravě	Týniště 3 - stožáry TV.	SS vyloučení	HKR 6	4	1	5	D	6	3.10.										1	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	3273214901	ČD: Viz. položka 5 VR 505	SSV JV: v r. 2025 se předpokládají přípravné práce, hlavní stavební práce v letech 2026 a 2027.			
18	505	V-018287/22	Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6,8,14,16,18,20 jen TV, 10,12 + TV,					projekt v přípravě	Týniště 3 - stožáry TV.	SS vyloučení	HKR 6	4	1	5	D	4x6 h	16.-19.11.										4	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	3273214901	ČD: Viz. položka 5 VR 505	SSV JV: v r. 2025 se předpokládají přípravné práce, hlavní stavební práce v letech 2026 a 2027.			
19	505	V-005758/23	Týniště nad Orlicí: 1 bez TV, 5 jen TV, 3 + TV,					projekt v přípravě	Týniště 3 - stožáry TV.	SS vyloučení	HKR 6	4	1	5	D	6	6.10.										1	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	3273214901	ČD: Viz. položka 5 VR 505	SSV JV: v r. 2025 se předpokládají přípravné práce, hlavní stavební práce v letech 2026 a 2027.			
20	505	V-018293/22	Týniště nad Orlicí: celá jen TV,			LNT		projekt v přípravě	Týniště 3 - úpravy TV před snesením vybraných SK.	SS vyloučení	HKR 6	4	1	5	D	3x6 h	11.-12.8., 8.9.									2	1	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	3273214901	ČD: Viz. položka 5 VR 505	SSV JV: v r. 2025 se předpokládají přípravné práce, hlavní stavební práce v letech 2026 a 2027.			
21	505	V-018314/22	Týniště nad Orlicí: 16,18,20 jen TV, 4b,4c,6,8,10,12,14 + TV,					projekt v přípravě	Týniště 3 - základy TV.	SS vyloučení	HKR 6	4	1	5	D	3x6 h	10.-12.9.										3	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	3273214901	ČD: Viz. položka 5 VR 505	SSV JV: v r. 2025 se předpokládají přípravné práce, hlavní stavební práce v letech 2026 a 2027.			
22	505	V-018323/22	Týniště nad Orlicí: 3 bez TV, 2 jen TV, 1 + TV,					projekt v přípravě	Týniště 3 - základy TV.	SS vyloučení	HKR 6	4	1	5	D	6	13.9.										1	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	3273214901	ČD: Viz. položka 5 VR 505	SSV JV: v r. 2025 se předpokládají přípravné práce, hlavní stavební práce v letech 2026 a 2027.			
23	505	V-005762/23	Týniště nad Orlicí: 3,9a jen TV, 5,9 + TV,					projekt v přípravě	Týniště 3 - základy TV.	SS vyloučení	HKR 6	4	1	5	D	15x 6h	15.-19.9., 5.-14.11.										5	10	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	3273214901	ČD: Viz. položka 5 VR 505	SSV JV: v r. 2025 se předpokládají přípravné práce, hlavní stavební práce v letech 2026 a 2027.		
24	505	V-018325/22	Týniště nad Orlicí: 1,2 + TV,					projekt v přípravě	Týniště 3 - základy TV.	SS vyloučení	HKR 6	4	1	5	D	2x6 h	20.-21.9.										2	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	3273214901	ČD: Viz. položka 5 VR 505	SSV JV: v r. 2025 se předpokládají přípravné práce, hlavní stavební práce v letech 2026 a 2027.			
25	505	V-018312/22	Týniště nad Orlicí: 5,9,9a jen TV, 3 + TV,					projekt v přípravě	Týniště 3 - základy TV.	SS vyloučení	HKR 6	4	1	5	D	2x6 h	30.-31.8.									2	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	3273214901	ČD: Viz. položka 5 VR 505	SSV JV: v r. 2025 se předpokládají přípravné práce, hlavní stavební práce v letech 2026 a 2027.				
26	505	V-018296/22	Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6,8,14,16,18,20 jen TV, 10,12 + TV,					projekt v přípravě	Týniště 3 - základy TV.	SS vyloučení	HKR 6	4	1	5	D	14x 6h	13.-26.10.										14	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	3273214901	ČD: Viz. položka 5 VR 505	SSV JV: v r. 2025 se předpokládají přípravné práce, hlavní stavební práce v letech 2026 a 2027.			
27	505	V-018317/22	Týniště nad Orlicí: 2,2b jen TV, 1 + TV,					projekt v přípravě	Týniště 3 - základy TV.	SS vyloučení	HKR 6	4	1	5	D	6	9.9.										1	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	3273214901	ČD: Viz. položka 5 VR 505	SSV JV: v r. 2025 se předpokládají přípravné práce, hlavní stavební práce v letech 2026 a 2027.			
28	505	V-005772/23	Týniště nad Orlicí: 1 bez TV, 5 jen TV, 3 + TV,					projekt v přípravě	Týniště 3 - základy TV.	SS vyloučení	HKR 6	4	1	5	D	6	14.9.										1	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	3273214901	ČD: Viz. položka 5 VR 505	SSV JV: v r. 2025 se předpokládají přípravné práce, hlavní stavební práce v letech 2026 a 2027.			
29	505	V-005807/23	Týniště nad Orlicí: 2c bez TV, 1 jen TV, 2,2b + TV,					projekt v přípravě, etapizace	Týniště 3 - betonáž základů a montáž stožárů TV.	SS vyloučení	HKR 6	4	1	5	D	13x 6h	20.11.- 2.12.										11	2	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	3273214901	ČD: Viz. položka 5 VR 505	SSV JV: v r. 2025 se předpokládají přípravné práce, hlavní stavební práce v letech 2026 a 2027.		
30	505	V-005795/23	Týniště nad Orlicí: 16a bez TV, 16,18,20 + TV,					projekt v přípravě, nemožnost obsluhy vlečky 4257, 4258	Týniště 3 - betonáž základů a montáž stožárů TV.	SS vyloučení	HKR 6	4	1	5	D	12x 6h	28.9.-1.10., 22.-23.10., 16.-19.11., 20.-21.12.										3	3	4	2	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	3273214901	ČD: Viz. položka 5 VR 505	SSV JV: v r. 2025 se předpokládají přípravné práce, hlavní stavební práce v letech 2026 a 2027.
31	505	V-018328/22	Týniště nad Orlicí: záhl. směr Častolovice. Týniště nad Orlicí: zhl. SK 1 směr Častolovice. Týniště nad Orlicí: 1 + TV,	ZP			ND	projekt v přípravě; v zákrytu se ZP Týniště-Častolovice	Týniště 3 - stožáry TV.	SS vyloučení	HKR 6	4	1	5	D	2x6 h	30.-31.7.										2	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	3273214901	ČD: Viz. položka 5 VR 505	SSV JV: v r. 2025 se předpokládají přípravné práce, hlavní stavební práce v letech 2026 a 2027.			

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2025

Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření				Poznámka	Důvod konání výluky	Začátek	OR/Objednavatel	Schvázená	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Upřesnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání připomínek
				Zast. provozu	Omezení rychlosti	LM/TV/UV	PV/ŘV/ŘV/ŘV																										
32	505	V-018330/22	Týniště nad Orlicí: záhl. směr Častolovice. Týniště nad Orlicí: zhl. SK 1 směr Častolovice. Týniště nad Orlicí: 1 + TV,	ZP				projekt v přípravě; v zákrytu se ZP Týniště-Častolovice	Týniště 3 - základy TV.	SS východ HKR 6	4	I	š	D	4x7 h	5.-8.7.													Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	3273214901	ČD: Viz. položka 5 VR 505	SSV JV: v r. 2025 se předpokládají přípravné práce, hlavní stavební práce v letech 2026 a 2027.	
1	506	V-004234/23	Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV,	ZP				s investicí	oprava mostu v km 26,515 - výměna mostnic, PKO, sanace spodní stavby	SMT Hradec Králové HKR 6	4	O	š	Ne	10d	5.-14.5.					10								Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OR HKR 2024 - 2025	640230003	KÚ KHK: Výluky konat mimo období 26.4. – 31.8. (turistická sezóna a školní výlety).	OR HKR: výluky přesunout do dubna od 16.4. - 25.4.	
2	506	V-004704/23	Hronov - Police nad Metují: traťová bez TV, Hronov: záhl. polické, od vjezd.návěstidla S po návěstidlo Se 5	ZP					Oprava trati v km 67,560 - 69,518.	ST Hradec Králové HKR 6	4	O	š	Ne	20d	7.-26.10.										20			Oprava trati v úseku Hronov – Hronov zastávka	640220017	KÚ KHK: Prověřit možnost přesunu výluky na termín od 1.9. do 20.9. – zjednodušení organizace NAD, kdy v 1. fázi bude NAD Hronov – Broumov (do 20.9.) a ve 2. fázi NAD Police nad Metují – Broumov (od 21.9.)	ST HKR: lze přesunout na 1. 9. s začátkem výluk na pol č. 2	
4	506	V-005820/23	Police nad Metují - Teplíce nad Metují: traťová bez TV,	ZP				projekt v přípravě	Zřízení dopravní Česká Metuje.	SS východ HKR 6	4	I	š	Ne	106 d	1.9.-15.12.										30	31	30	15	Zřízení Žst. Česká Metuje	3273214901	KÚ KHK: Prověřit možnost zkrácení výluky do 13.12.2025 (ukončení před začátkem nového JR) při současném zachování zahájení výluky 1.9.	SSV JV: zkrácení není možné. Celkový POV bude upřesňován dle rozpracování dokumentace v rámci přípravy stavby.
1	507	V-006541/23	Chotěboř - Ždírec nad Doubravou: traťová bez TV,	ZP					výměna kolejového roštu	ST Jihlava BNO 5	3	O	š	Ne	19d	26.7.-13.8.													Oprava trati v úseku Chotěboř - Hlinsko v Čechách	639190164	ČD Cargo a.s. - požadujeme dodatečnou úpravu data konání v souběhu s celozávodní dovolenou Stora Enso Ždírec nad Doubravou.	O15: ano bude sledováno a snaha co nejvíce do zákrytu s dovolenou Stora Enso.	
2	507	V-006540/23	Ždírec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách: traťová bez TV,	ZP					výměna kolejového roštu	ST Jihlava BNO 5	3	O	š	Ne	15d	11.-25.7.											15			Oprava trati v úseku Chotěboř - Hlinsko v Čechách	639190164	ČD Cargo a.s. - požadujeme dodatečnou úpravu data konání dle opravy výluky Chotěboř - Ždírec nad Doubravou.	O15: termín bude upraven dle posunu položky č.1
1	508	V-004490/22	Dvůr Králové nad Labem - Stará Paka: traťová bez TV,	ZP				bude současně s investicí Jaroměř - St. Paka?	Oprava železničního svršku a spodku v km 76,582 - 79,990 a 80,600- 82,700; SČ, SVK, SVP, BK. Oprava přejezdů P5254 v km 80,605 a P5255 81,227. Údržbové práce v km 56,700 - 60,380, svařování, oprava GPK oprava mostu a propustků	ST Hradec Králové HKR 6	4	O	š	Ne	34d	25.9.-28.10.												6	28	Oprava trati v úseku Horka u Staré Paky - Stará Paka	640190115	AVL-Nesouhlas s konáním, konání lze umožnit pouze za předpokladu souběhu s investicí Jaroměř - Stará Paka	OR HKR: vzhledem k nejasnému termínu realizace uvedené investiční stavby nelze termín měnit. Trváme na výlukách v roce 2025. V minulosti jsme tento posun již akceptovali, bohužel investice se opět termínově odsunula i z roku 2025.
2	508	V-014861/23	Stará Paka - Košťálov: traťová bez TV,	ZP					čištění kolejového lože, úprava příkopů	ST Liberec HKR 8	7	O	š	Ne	7d	10.-16.9.												7		Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR HKR 2024 - 2025	640210018	AVL-Konat v měsících leden - březen nebo říjen - listopad	OR HKR: nesouhlasíme z důvodu předpokladu nepříznivých povětrnostních podmínek, zejména teplot a účinnosti strojního čištění v tomto období.
3	508	V-005458/23	Železný Brod - Semily: traťová bez TV,	ZP					Sanace skalního zářezu v traťovém úseku, zajištění stability skalního masivu	SS západ - Praha HKR 8	7	I	š	Ne	40d	19.6.-28.7.											12	28	Zvýšení stability skalních masivů na trati Železný Brod – Tanvald	3273214901	AVL-Do souběhu s rekonstrukcí žst. Turnov, rekonstrukcí žst. Malá Skála a žst. Železný Brod, at už v roce 2025, 2026 nebo 2027; - Liberecký kraj - DOK 2025-26 - žádáme koordinovat výluky na VR Turnov - Stará Paka a VR Železný Brod - Tanvald do jediné stavební sezóny (včetně akce Rekonstrukce ŽST Železný Brod).	SSZ Praha: Nelze čekat na dokončení přípravy všech požadovaných staveb, souběh všech požadovaných staveb se těžce pokryje kapacitou zhotovitelů firem, financemi a kapacitou NAD. Lze přeskádat postupy Turnova tak, aby v úseku Turnov - Železný Brod byla v roce 2026 výluková pauza	

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2025																																	
Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření				Poznámka	Důvod konání výluky	Zařazení	OR/Objednavatel	Schvázená	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Upřesnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání připomínek
				Zast. provozu	Omezení rychlosti	LMT/AVU	PVND/RVND																										
4	508	V-007169/22	Turnov - Malá Skála: traťová bez TV, Malá Skála: celá bez TV, Malá Skála - Železný Brod: traťová bez TV,	ZP				současně s Ž. Brod - Tanvald	Rekonstrukce staničních kolejí a nástupišť, rekonstrukce obou záhlaví, zhlaví a mostních objektů v traťových kolejích	SS západ - Praha	HKR 8	7	I	§	Ne	155 d	8.4.-9.9.					23	31	30	31	31	9		Zkapacitnění tratě v úseku Turnov - Železný Brod	3273214901	AVL-Do souběhu s rekonstrukcí žst. Turnov, rekonstrukcí žst. Malá Skála a žst. Železný Brod, at už v roce 2025, 2026 nebo 2027; -Liberecký kraj - DOK 2025-26 - žádáme koordinovat výluky na VR Turnov - Stará Paka a VR Železný Brod - Tanvald do jediné stavební sezóny (včetně akce Rekonstrukce ŽST Železný Brod).	SSZ Praha: Nelze čekat na dokončení přípravy všech požadovaných staveb, souběh všech požadovaných staveb se těžce pokryje kapacitou zhotovitelských firem, financemi a kapacitou NAD. Lze přeskládat postupy Turnova tak, aby v úseku Turnov - Železný Brod byla v roce 2026 výluková pauza	
5	508	V-018006/22	Malá Skála - Turnov: traťová bez TV,	ZP				s investicí	oprava mostu v km 119,995 - obnova hydroizolace, sanace spodní stavby	SMT Hradec Králové	HKR 8	7	O	§	Ne	11d	8.-18.4.			11									Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OR HKR 2024 - 2025	640230003	AVL-Do souběhu s rekonstrukcí žst. Turnov, rekonstrukcí žst. Malá Skála a žst. Železný Brod, at už v roce 2025, 2026 nebo 2027; -Liberecký kraj - DOK 2025-26 - žádáme koordinovat výluky na VR Turnov - Stará Paka a VR Železný Brod - Tanvald do jediné stavební sezóny (včetně akce Rekonstrukce ŽST Železný Brod).	SSZ Praha: Nelze čekat na dokončení přípravy všech požadovaných staveb, souběh všech požadovaných staveb se těžce pokryje kapacitou zhotovitelských firem, financemi a kapacitou NAD. Lze přeskládat postupy Turnova tak, aby v úseku Turnov - Železný Brod byla v roce 2026 výluková pauza - OR HKR: akce se bude realizovat vždy v zákrty s investicí.	
3	510	V-019416/21	Ostroměř - Lázně Bělohrad: traťová bez TV,	ZP					km 50,200 - 50,600 - odstranění starých svarů; km 50,600 - 50,900 - čištění blátivých míst; km 54,000 - 55,000 - SČ, SVK, SVP, čištění příkopů. Oprava přejezdu km 54,884 (P4467)	ST Hradec Králové	HKR 6	7	O	§	Ne	10d	21.-30.4.			10										Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR HKR 2024 - 2025	640210018	KÚ KHK: Výluky konat mimo období 26.4. – 31.8. (turistická sezóna a školní výlety). Termínově sloučit s položkou V-004844/21, která je naplánována na rok 2026.	ST HKR: lze přesunout, aby konec výluk byl 26.4. V případě realizace nutných údržbových prací při výlukách CPS v roce 2024, lze sloučit výluky a realizovat je v roce 2026.
5	510	V-008354/22	Hrabačov - Poniklá: traťová bez TV, Poniklá - Jablonec nad Jizerou: traťová bez TV, Jablonec nad Jizerou - Rokytnice nad Jizerou: traťová bez TV, Poniklá: celá bez TV, Jablonec nad Jizerou: celá bez TV, Rokytnice nad Jizerou: celá bez TV,	ZP					Výměna mostní konstrukce na mostě v km 8,988 v obci Horní Sytová	SS západ - Praha	HKR 6	7	I	§	Ne	90d	17.7.-14.10.						15	31	30	14			Rekonstrukce mostu v km 8,988 trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou	3273214901	CityRail: posunutí mimo měsíce 7 a 8 z důvodu víkendových parních vlaků Martinice v K. - Rokytnice n. J. v objednávkě kraje.	SSZ Praha: Z klimatických důvodů nelze tuto výluk zahájit až od 1.9., konec výluky by již byl v nevhodných podmínkách. Lze posunout zahájení výluky na 11.8., trat' by tak přišla o 3 prázdninové víkendy	
1	511	V-004773/23	Hradec Králové hlavní nádraží - Věstary: traťová bez TV, Věstary - Hněvčeves: traťová bez TV,	ZP					Opravné práce v km 1,900 - 2,525 - SVK, BK. Oprava přejezdů v km 5,803 (P5380) a km 8,795 (P5384).	ST Hradec Králové	HKR 6	4	O	§	Ne	5d	5.-9.5.			5									Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR HKR 2024 - 2025	640210018	KÚ KHK: Provéřit možnost sloučení položek 1 a 2 (obsluha Hněvčevsi nákladní dopravou přes Smřice). Výluky konat mimo období 26.4. – 31.8. (turistická sezóna a školní výlety).	ST HKR: je možné sloučit obě položky, nový termín 1. - 5.9.2025	
2	511	V-023763/19	Hněvčeves - Hořice v Podkrkonoší: traťová bez TV,	ZP					Oprava železničního svršku v km 21,900 - 22,885 a 22,900 - 23,850; SČ, SVK, SVP, BK.	ST Hradec Králové	HKR 6	4	O	§	Ne	24d	1.-24.9.									24			Oprava trati v úseku Hněvčeves - Hořice	640190117	KÚ KHK: Provéřit možnost sloučení položek 1 a 2 (obsluha Hněvčevsi nákladní dopravou přes Smřice). Výluky konat mimo období 26.4. – 31.8. (turistická sezóna a školní výlety).	ST HKR: je možné sloučit obě položky.	
5	513	V-018334/22	Častolovice - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV,	ZP				projekt v přípravě	Týniště 3 - pažení v oblasti Výhybny Rašovice vč. propustku v km 54,571.	SS východ	HKR 6	4	I	§	Ne	3d	21.-23.3.			3									Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	3273214901	ČD: Viz. položka 5 VR 505	SSV JV: v r. 2025 se předpokládají přípravné práce, hlavní stavební práce v letech 2026 a 2027.	
6	513	V-018335/22	Častolovice - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV,	ZP				projekt v přípravě	Týniště 3, 4, Elektrizace - rekonstrukce TÚ vč. zřízení Výhybny Rašovice, přípravné práce před elektrizací	SS východ	HKR 6	4	I	§	Ne	55d	22.6.-15.8.					9	31	15					Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 4. část	3273214901 3273214901	ČD: Viz. položka 5 VR 505	SSV JV: v r. 2025 se předpokládají přípravné práce, hlavní stavební práce v letech 2026 a 2027.	

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2025																																		
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření				Poznámka	Důvod konání výluky	Začátek	OR/Objednatel	Schvářitel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Uprášení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání připomínek	
				Zast. provozu	Omez. rychlosti	LMT/AVU	PVND/RVNDR																											ND
7	513	V-023270/18	Častolovice - Doudleby nad Orlicí: traťová bez TV, Častolovice: záhl. směr Kostelec nad Orlicí. Častolovice: 1a,3a,4 bez TV, Častolovice: 1,2,3 bez TV, kusé směr Rychnov n. K./Kostelec n. O. Kostelec nad Orlicí: celá bez TV,	ZP				projekt v přípravě	Elektrizace Týniště rekonstrukce mostu v km 58,445 směr KnO, mostu v km 58,149 a mostu v km 0,740, práce na TV	SS východ	HKR 6	4	I	§	Ne	95d	22.6.-24.9.													Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice	3273214901	ČD: Viz. položka 5 VR 505	SSV JV: v r. 2025 se předpokládají přípravné práce, hlavní stavební práce v letech 2026 a 2027.	
8	513	V-026303/18	Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, Častolovice: záhl. směr Rychnov n. K. Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, Solnice: celá bez TV,	ZP				projekt v přípravě	Týniště 4 a Elektrizace rekonstrukce TÚ, výh. Tutleky, elektrizace	SS východ	HKR 6	4	I	§	Ne	90d	26.8.-23.11.								6	30	31	23		Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice	3273214901 3273214901	ČD: Viz. položka 5 VR 505	SSV JV: v r. 2025 se předpokládají přípravné práce, hlavní stavební práce v letech 2026 a 2027.	
9	513	V-018336/22	Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, Častolovice: výh. 1, záhl. směr Rychnov nad Kněžnou. Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, vlečka ŠKODA AUTO Solnice: celá bez TV,	ZP				projekt v přípravě; vazba na investici KHK - podjezd; vazba na CZD ŠKODA AUTO; provizor. nakl. v ŽST Borohrádek; výh. č. 2 ŽST Častolovice uzamčena do přímého směru	Týniště 3, 4, Elektrizace - zřízení kolejíště nákladního nádr. Lipovka, práce na mostních objektech, příprava na elektrizaci.	SS východ	HKR 6	4	I	§	Ne	65d	22.6.-25.8.									9	31	25		Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část	3273214901 3273214901	ČD: Viz. položka 5 VR 505	SSV JV: v r. 2025 se předpokládají přípravné práce, hlavní stavební práce v letech 2026 a 2027.	
10	513	V-018338/22	Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, Častolovice: výh. 1, záhl. směr Rychnov nad Kněžnou. Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, vlečka ŠKODA AUTO Solnice: celá bez TV,	ZP				projekt v přípravě; výh. č. 2 ŽST Častolovice uzamčena do přímého směru	Týniště 3, 4, Elektrizace - hloubení a betonáže základů TV, přeložky síťí most v km 0,740.	SS východ	HKR 6	4	I	§	Ne	4d	18.-21.4.										4			Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část	3273214901 3273214901	ČD: Viz. položka 5 VR 505	SSV JV: v r. 2025 se předpokládají přípravné práce, hlavní stavební práce v letech 2026 a 2027.	
11	513	V-018339/22	Rychnov nad Kněžnou - Solnice zastávka: traťová bez TV, její část odpovídající nově SK 201 Solnice obvod n.n.					projekt v přípravě; jízdy možné přes nové koleje n.n. do 21.9. technologická výluka, poté práce	Týniště 4 - práce na žel. svršku a spodku.	SS východ	HKR 6	4	I	§	Ne	77d	26.8.-10.11.									6	30	31	10		Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část	3273214901	ČD: Viz. položka 5 VR 505	SSV JV: v r. 2025 se předpokládají přípravné práce, hlavní stavební práce v letech 2026 a 2027.
1	514	V-016325/23	Olbramovice - Štětkovice: traťová bez TV, Štětkovice: celá bez TV, Štětkovice - Sedlčany: traťová bez TV, Sedlčany: celá bez TV,	ZP					Výměna kolejového roštu cca 4000m, čištění a výměna kolejového lože v délce cca 5000m, oprava BK a GPK v délce cca 6000m, výměna upevňovačů a oprava odvodnění. Rekonstrukce přejezdu P6086 a propustku v km 12,690.	ST Praha západ - Jih	PHA 15	5	IO	§	Ne	35d	1.4.-5.5.										30	5		Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P6086 v km 12,685 trati Olbramovice - Sedlčany a rekonstrukce propustku v km 12,690 Oprava trati v úseku Sedlčany – Olbramovice	3273514800 645210021	IDSK: prověřit zahájení výluky o den dříve tak, aby výluka nekončí v pondělí.	OR PHA: bude posunuto	

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2025

Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření				Poznámka	Důvod konání výluky	Začátek	OR/Objednavatel	Schvářitel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Upřesnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání připomínek			
				Zast. provozu	Omez. rychlosti	LMT/VNU	PVNR/VNUR																											ND		
1	520	V-014075/22	Roztoky u Křivokláta - Rakovník: traťová bez TV, včetně celé dopravní Lašovice	ZP				ND	Několik stavebních objektů dělených na jednotlivé úseky. PJ 20 km/h v období jaro 2025 postupně po úsecích) + PJ 20 km/h po hlavní výluce - postupně po úsecích (délka od 30m do 300m).	Zvýšení stability skalních masivů: úsek v km 34,770-34,900 a 36,200-38,155 - očištění a zajištění skalních bloků, odvoz odtěženého materiálu.	SS západ - Píseň	PHA 16	8	I	us	Ne	35d	10.9.-14.10.															Zvýšení stability skalních masivů na trati Beroun – Rakovník	3273214901	IDSK: prověřit posun výluky na termín 29.9. - 31.10., PKPCI: V souběhu s výlukou V-003383/23. Navrhujeme realizaci v jiném termínu tak, aby nebyl souběh nepřetržitého ZP Roztoky u Křivokláta – Rakovník a nočních ZP Karlštejn – Beroun. Termín konání by mohl být ideálně v období po ukončení výluky V-013731/22 a před začátkem výluky V-003383/23.	SSz PLZ - Posun termínu prověřujeme s projektantem (nutno posoudit i vzhledem k CHKO) a připraválem stavby - ke dni vypořádání připomínek není ještě k dispozici stanovisko. V případě kladného stanoviska upravíme termín v rámci RPV. PODZIMNÍ termín této výluky a prací je záměrně směřován do tohoto období a to z důvodu požadavků CHKO a pačič oblasti. Kácení dotčené zeleně může probíhat v předem stanovených termínech a sanace skalních bloků taktéž. Zde jedinou povolenou variantou pro sanaci je podzim. V uvedených dobách bude v úseku Karlštejn - Beroun již zprovozněna trvalá odb. Lom. HMG výluk stavby Beroun - Karlštejn bude dále upraven dle aktualizovaného HMG předloženého zhotovitelem (opět bude promítnuto do RPV).
9	521	V-012660/20	Karlštejn - Beroun: 2. + TV, Karlštejn - Odb. Lom					VNUR	1. TK, 4000 m, 50 km/h, zvýšení trakčního vedení a žel. svršku, sanace propustků a mostu, nový žel. spodek, zábrany dle postupu prací. Uzavření podchodu v km 35,5 (zast. Srbsko) - položky V-008915/23; V-008916/23; V-008917/23	Dokončení výstavby podpěr TV, snesení trakčního vedení a žel. svršku, sanace propustků a mostu, nový žel. spodek, svršek a trakční vedení.	SS západ - Píseň	PHA 13	6	I	us	Ne	69d	27.4.-4.7.			4	31	30	4									Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)	5213510015, 3273214901	ROPID: pro zachování kontinuity opatření vhodné navázání již od 18.4.	SSz PLZ - bude prověřeno, případně upřesněno v rámci RPV (po konzultaci se zhotovitelem a aktualizaci HMG výluk).
19	521	V-012634/20	Beroun - Karlštejn: 1. + TV, Beroun - Odb. Lom					VNUR	2. TK, 3500 m, 50 km/h, zvýšení rychlosti na 80 km/h při použití spec. bezp. zábrany dle postupu prací.	Demontáž žel. svršku, přestavba mostních objektů, práce na novém TV, sanace určených skalních objektů (lok. 10-19), montáž návěstidel definitivního TZZ, opěry nadjezdu v km 35,438.	SS západ - Píseň	PHA 13	6	I	us	Ne	140d	14.7.-30.11.						18	31	30	31	30					Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)	5213510015, 3273214901	ROPID: pro zachování kontinuity opatření vhodné navázání již od 18.4. - AVL-Prosíme o změnu termínu, tak aby nebyl souběh zastavených provozů mezi Karlštejnem a Berounem a v železniční stanici Praha-Smíchov směrem na Rudnou u Prahy (položka 6 VR 525).	SSz PLZ - bude prověřeno, případně upřesněno v rámci RPV (po konzultaci se zhotovitelem a aktualizaci HMG výluk). Usazení nepřetržitě výluky je dáno stavebním postupem, nelze celý blok výluky přesunout jinam, nebo v něm vynechávat termíny - došlo by k rozkladu stavby. Musí být konáno v této posloupnosti. Uvedená výluka generuje jednokolejný provoz a z podstaty stavebního postupu a technologie prováděných prací musí být doplňována o potřebné ZP. Koordinace se stavbou na Smíchově může být prováděna, až bude znám postup prací a výluk této stavby, ovšem nelze eliminovat N výluky stavby Beroun - Karlštejn. Samotné zásobování stavby je vzhledem k špatné dostupnosti staveniště řešeno v noční době, nelze nechat stavbu bez zásobování, nebo zastavovat provoz v denní době.

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2025																																		
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření				Poznámka	Důvod konání výluky	Zařazení	OR/Objednavatel	Schvábitel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Upřesnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání připomínek	
				Zast. provozu	Omez. rychlosti	LMT/VNU	PVND/RVNJR																											ND
21	521	V-003383/23	Karlštejn - Beroun: 2. + TV, Odb. Lom - Beroun	ZP				souběh s vyloučenou 1. TK	Zásobování stavby.	SS západ - Praha	PHA 13	6	I	S	N	80x3h 19.7.-7.10.															Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)	5213510015, 3273214901	Prosíme o změnu termínu, tak aby nebyl souběh zastavených provozů mezi Karlštejnem a Berounem a v železniční stanici Praha-Smíchov směrem na Rudnou u Prahy (položka 6 VR 525).	SSz PLZ - Usazení nepřetržitě výluky je dáno stavebním postupem, nelze celý blok výluky přesunout jinam, nebo v něm vynechávat termíny - došlo by k rozkladu stavby. Musí být konáno v této posloupnosti. Uvedená výluka generuje jednokolejný provoz a z postavy stavebního postupu a technologie prováděných prací musí být doplňována o potřebné ZP. Koordinace se stavbou na Smíchově může být prováděna, až bude znám postup prací a výluk této stavby, ovšem nelze eliminovat N výluky stavby Beroun - Karlštejn. Samotné zásobování stavby je vzhledem k špatné dostupnosti staveniště řešeno v noční době, nelze nechat stavbu bez zásobování, nebo zastavovat provoz v denní době..
1	524	V-023456/18	Mstětice: sudá + TV,					Pokračuje z roku 2024	Rekonstrukce sudé části kolejiště	SS západ - Praha	PHA 13	5	I	S	Ne	74d 1.1.-15.3.	31	28	15												Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)	5213520021	ROPID: konkrétní podoba harmonogramu bude určena v návaznosti na jednání dne 14.11.2023	Na základě projednání 14. 11. 2023 zůstávají výluky beze změny.
2	524	V-020976/21	Mstětice: 1,3 + TV,					Nelze na vlečky Keraclay a ACHP Mstětice etapizace?	Rekonstrukce liché části ŽST Mstětice, budování podchodu v liché části stanice a liché části ostrovního nástupiště	SS západ - Praha	PHA 13	5	I	S	Ne	75d 16.3.-29.5.		16	30	29											Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)	5213520021	ROPID: konkrétní podoba harmonogramu bude určena v návaznosti na jednání dne 14.11.2023	Na základě projednání 14. 11. 2023 zůstávají výluky beze změny.
3	524	V-020977/21	Čelákovice - Mstětice: 2. + TV,				VNJR	od 30.5.-28.7. pouze 2. TK odb. Záluží - Mstětice od 29.7.-27.8. celá 2. TK	Napojení čelákovické přeložky ve 2.TK	SS západ - Praha	PHA 13	5	I	S	Ne	90d 30.5.-27.8.				2	30	31	27								Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)	5213520021	ROPID: s ohledem na zavedení nového provozního konceptu od GVD 24/25 požadujeme provedení zachování dvoukolejného provozu po co nejdelší dobu a to v podobě vložení provizorní spojky do 2.TK v úseku Mstětice - Čelákovice, která bude umožňovat jak průvoz vlaků ve směru odb, Záluží, tak ve směru nově zřizované přeložky pro účely zásobování stavby). Dále požadujeme, aby jednokolejný provoz v celém úseku Čelákovice - Mstětice byl realizován v období letních prázdnin v termínu 28.6. - 31.8. Konkrétní podoba harmonogramu bude určena v návaznosti na jednání dne 14.11.2023	Akceptujeme. Na základě projednání 14. 11. 2023 budou výluky v celém úseku Čelákovice – Mstětice realizovány o prázdninách. Výluka v úseku odb. Záluží – Mstětice je nyní prověřována.
4	524	V-020978/21	Mstětice - Čelákovice: 1. + TV,				VNJR		Napojení čelákovické přeložky v 1.TK	SS západ - Praha	PHA 13	5	I	S	Ne	40d 28.8.-6.10.								4	30	6					Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)	5213520021	ROPID: požadujeme, aby jednokolejný provoz v celém úseku Čelákovice - Mstětice byl realizován v období letních prázdnin v termínu 28.6. - 31.8. Konkrétní podoba harmonogramu bude určena v návaznosti na jednání dne 14.11.2023	Akceptujeme. Na základě projednání 14. 11. 2023 budou výluky v celém úseku Čelákovice – Mstětice realizovány o prázdninách.

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2025																																	
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření				Poznámka	Důvod konání výluky	Začátek	OR/Objednavatel	Schvářitel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Upřesnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání připomínek
				Zast. provozu	Omezení rychlosti	LM/TVU	PNR/RVNJR											ND															
3	525	V-013165/22	Praha-Smíchov: 16,16a,16b bez TV, 10,10a,12,12a,12b,12c,14,14a,14b + TV,					Výluka pokračuje z roku 2024 a bude pokračovat do 12/2026	Změna konfigurace kolejíště podle PD	SS západ - Praha	PHA 13	5	I	SS	Ne	365 d	1.1.-31.12.	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	5113520020, 5003720063	ROPID: požadujeme, aby před započítím výluk staničních kolejí 1, 2, 4, 6, 8, 7 a 9 nebo traťových kolejí byl s dopravci a objednateli projednán POV stavby modernizace žst. Praha-Smíchov. Ten musí být nastaven se zohledněním veškerých souvisejících staveb a infrastrukturních omezení (především Výtoňského mostu) v železničním uzlu Praha a VR 521	SSZ Praha: Připomínku bereme na vědomí, stavba Rekonstrukce ZST Praha-Smíchov aktuálně nemá zhotovitele, proto není s kým jednat o harmonogramu stavby
4	525	V-026871/20	Vých Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. + TV, Praha-Smíchov: 1.,2.,4.,6.,8. + TV, vých.: 24-33,			VNJR		Průjezdské koleje 7 a 9, kusé koleje 1,4,6	Rekonstrukce staničních kolejí a traťového úseku, rekonstrukce mostních objektů, rekonstrukce III.nástupiště, výstavba IV.nástupiště	SS západ - Praha	PHA 13	5	I	SS	Ne	194 d	10.3.-19.9.			22	30	31	30	31	31	19			Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	5113520020, 5003720063	ROPID: požadujeme, aby před započítím výluk staničních kolejí 1, 2, 4, 6, 8, 7 a 9 nebo traťových kolejí byl s dopravci a objednateli projednán POV stavby modernizace žst. Praha-Smíchov. Ten musí být nastaven se zohledněním veškerých souvisejících staveb a infrastrukturních omezení (především Výtoňského mostu) v železničním uzlu Praha a VR 521	SSZ Praha: Připomínku bereme na vědomí, stavba Rekonstrukce ZST Praha-Smíchov aktuálně nemá zhotovitele, proto není s kým jednat o harmonogramu stavby	
5	525	V-026872/20	Praha-Smíchov - Praha-Žhavor: traťová bez TV, Praha-Smíchov společné nádraží: 1s,3s,5s,90 bez TV, záhl. a zhl. žhavorské traťové koleje a navazující zhlaví.	ZP			ND	Nelze na vlečku ZABABA, ZP směr Praha-Zličín	Rekonstrukce žhavorského zhlaví, propojení nově vybudovaných staničních kolejí do Žhavorského směru	SS západ - Praha	PHA 13	5	I	SS	Ne	35d	16.8.-19.9.									16	19		Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	5113520020, 5003720063	ROPID: požadujeme, aby před započítím výluk staničních kolejí 1, 2, 4, 6, 8, 7 a 9 nebo traťových kolejí byl s dopravci a objednateli projednán POV stavby modernizace žst. Praha-Smíchov. Ten musí být nastaven se zohledněním veškerých souvisejících staveb a infrastrukturních omezení (především Výtoňského mostu) v železničním uzlu Praha a VR 521	SSZ Praha: Připomínku bereme na vědomí, stavba Rekonstrukce ZST Praha-Smíchov aktuálně nemá zhotovitele, proto není s kým jednat o harmonogramu stavby	
6	525	V-020682/19	Praha-Smíchov: 2. + TV, záhl. a zhl. směr Rudná u Prahy.	ZP					Rekonstrukce fepyrjského záhlaví a zhlaví	SS západ - Praha	PHA 13	5	I	SS	Ne	31d	22.9.-22.10.										9	22		Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	5113520020, 5003720063	ROPID: požadujeme, aby před započítím výluk staničních kolejí 1, 2, 4, 6, 8, 7 a 9 nebo traťových kolejí byl s dopravci a objednateli projednán POV stavby modernizace žst. Praha-Smíchov. Ten musí být nastaven se zohledněním veškerých souvisejících staveb a infrastrukturních omezení (především Výtoňského mostu) v železničním uzlu Praha a VR 521; AVL-Prosíme o změnu termínu, tak aby nebyl souběh zastavených provozů mezi Karštejnem a Berounem a v železniční stanici Praha-Smíchov směrem na Rudnou u Prahy (položky 19 a 21 VR 521).	SSZ Praha: Připomínku bereme na vědomí, stavba Rekonstrukce ZST Praha-Smíchov aktuálně nemá zhotovitele, proto není s kým jednat o harmonogramu stavby
27	527	V-004541/21	Bohušovice nad Ohří - Lovosice: 2. + TV,	PJ		VNJR		1. TK, 3037 m, 50 km/h.	Betonáž trakčních základů.	SS západ - Praha	UNL 11	7	I	SS	D	20x8h	27.2.-18.3.			2	18								Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice	3273214901	ČD: Žádáme o přípravu ETCS v tomto úseku společně s touto stavbou. Opětovné vylučování pro úpravy nezbytné pro ETCS ve stajném úseku v rozmazi 1 - 2 let nepovažujeme za vhodné.	SSZ Praha: Příprava pro ETCS je součástí této stavby	

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2025																																	
Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření				Poznámka	Důvod konání výluky	Začátek	OR/Oleje/inovace	Schvázené	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Upřesnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání připomínek
				Zast. provozu	Omezení rychlosti	LM/TV/UV	PVNJR/VNJR																										
28	527	V-003933/21	Lovosice - Bohušovice nad Ohří: 1. + TV,	PJ		VNJR		2. TK, 3037 m, 50 km/h.	Betonáž trakčních základů.	SS západ - Praha	UNL 11	7	I	š	D	20x8h	19.3.-7.4.												Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice	3273214901	MTR: nevhodný souběh s položkou 33: V-015855/23, 34: V-015855/23, 35: V-015857/23, 36: V-015858/23; ČD: viz. položka 27 VR 527;- ŽESNAD.CZ: Souběh s výlukou V-015855/23 a V-15856/23. Nesouhlasíme.	SSZ Praha: Uvedené položky budou přesunuty mimo souběh s touto položkou - O15: nevhodný souběh bude řešen v rámci projednání RPV 2025 (nejpozději ve střednědobém plánování) dle skutečného zahájení stavby investiční akce Lovosice - Bohušovice O15: nevhodný souběh bude řešen v rámci projednání RPV 2025 (nejpozději ve střednědobém plánování) dle skutečného zahájení stavby investiční akce Lovosice - Bohušovice	
29	527	V-004561/21	Bohušovice nad Ohří - Lovosice: 1.,2. + TV,	ZP			ND		Pažení v ose kolejí	SS západ - Praha	UNL 11	7	I	š	N	67x6h	8.4.-14.6.					23	31	13					Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice	3273214901	ČD: viz. položka 27 VR 527	SSZ Praha: Příprava pro ETCS je součástí této stavby	
30	527	V-003249/21	Bohušovice nad Ohří - Lovosice: 2. + TV,	PJ		VNJR		1. TK, 3037 m, 50 km/h.	Rekonstrukce 2. TK, TV, nástupiště na zastávkách Nové Kopisty a Lukavec, a sudé části mostu v km 489,960.	SS západ - Praha	UNL 11	7	I	š	Ne	90d	15.6.-12.9.					16	31	31	12				Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice	3273214901	ČD: viz. položka 27 VR 527	SSZ Praha: Příprava pro ETCS je součástí této stavby	
31	527	V-003250/21	Lovosice - Bohušovice nad Ohří: 1. + TV,	PJ		VNJR	ND	2. TK, 3037 m, 50 km/h.	Rekonstrukce 1. TK, TV, nástupiště na zastávkách Nové Kopisty a Lukavec, a liché části mostu v km 489,960.	SS západ - Praha	UNL 11	7	I	š	Ne	90d	13.9.-11.12.							18	31	30	11		Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice	3273214901	ČD: viz. položka 27 VR 527	SSZ Praha: Příprava pro ETCS je součástí této stavby	
32	527	V-012194/21	Bohušovice nad Ohří - Lovosice: 2 + TV,	ZP			ND		Osazení bran, převěšení TV	SS západ - Praha	UNL 11	7	I	š	N	3x5h	5.-8.11.										3		Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice	3273214901	ČD: viz. položka 27 VR 527	SSZ Praha: Příprava pro ETCS je součástí této stavby	
33	527	V-015855/23	Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. + TV,			VNJR	ND		výměna kolejnic, odstranění porostu	ST Ústí nad Labem	UNL 11	7	O	š	Ne	3d	21.-23.3.					3							Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR UNL 2024 - 2025	650220013	PKPCI: V souběhu s výlukou V-003933/21 vzniká jednokolejný provoz Bohušovice nad Ohří – Prackovice nad Labem v délce cca 15 km. Proto navrhujeme přesun této 3denní výluky cca o měsíc "doleva" ještě před výlukou V-004541/21, tzn. konec realizace nejpozději 26.02., například 21.02. – 23.02.-MTR: nevhodný souběh s položkou 28: V-003933/21 - ČD Cargo a.s. - nekonat v souběhu s položkou 28 V-003933/21 Lovosice - Bohušovice nad Ohří: 1. + TV, - ČD Cargo a.s. - nekonat v souběhu s položkou 28 V-003933/21 Lovosice - Bohušovice nad Ohří: 1. + TV,	OR UNL: trvá na zvolených termínech O15: bude řešeno v rámci projednání RPV 2025 (nejpozději ve střednědobém plánování) dle skutečného zahájení stavby investiční akce Lovosice - Bohušovice	
34	527	V-015856/23	Lovosice - Prackovice nad Labem: 2. + TV,			VNJR	ND		výměna kolejnic, odstranění porostu	ST Ústí nad Labem	UNL 11	7	O	š	Ne	3d	24.-26.3.					3							Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR UNL 2024 - 2025	650220013	PKPCI: V souběhu s výlukou V-003933/21 vzniká jednokolejný provoz Bohušovice nad Ohří – Prackovice nad Labem v délce cca 15 km. Proto navrhujeme přesun této 3denní výluky cca o měsíc "doleva" ještě před výlukou V-004541/21, tzn. konec realizace nejpozději 26.02., například 24.02. – 26.02.-MTR: nevhodný souběh s položkou 28: V-003933/21 - ČD Cargo a.s. - nekonat v souběhu s položkou 28 V-003933/21 Lovosice - Bohušovice nad Ohří: 1. + TV,	OR UNL: trvá na zvolených termínech O15: bude řešeno v rámci projednání RPV 2025 (nejpozději ve střednědobém plánování) dle skutečného zahájení stavby investiční akce Lovosice - Bohušovice	

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2025																																	
Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření				Poznámka	Důvod konání výluky	Zařazení	OR/Obejdnatel	Schvářitel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Upřesnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání připomínek
				Zast. provozu	Omez. rychlosti	LM/TVU	PV/RV/RVJR																										
35	527	V-015857/23	UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. + TV,							UNL 11	7	O	us	Ne	3d	27.-29.3.														Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR UNL 2024 - 2025	650220013	MTR: nevhodný souběh s položkou 28: V-003933/21 - ČD Cargo a.s. - nekonat v souběhu s položkou 28 V-003933/21 Lovosice - Bohušovice nad Ohří: 1. + TV,	OR UNL: trvá na zvolených termínech O15: bude řešeno v rámci projednání RVP 2025 (nejpozději ve střednědobém plánování) dle skutečného zahájení stavby investiční akce Lovosice - Bohušovice
36	527	V-015858/23	Prackovice nad Labem - UNL hlavní nádraží jih: 2. + TV,							UNL 11	7	O	us	Ne	3d	30.3.-1.4.														Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR UNL 2024 - 2025	650220013	MTR: nevhodný souběh s položkou 28: V-003933/21 - ČD Cargo a.s. - nekonat v souběhu s položkou 28 V-003933/21 Lovosice - Bohušovice nad Ohří: 1. + TV,	OR UNL: trvá na zvolených termínech O15: bude řešeno v rámci projednání RVP 2025 (nejpozději ve střednědobém plánování) dle skutečného zahájení stavby investiční akce Lovosice - Bohušovice
6	528	V-010136/21	Kladno-Ostrovec: celá bez TV,	ZP						PHA 13	8	I	us	Ne	2d	9.-10.4.														Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)	521372004	IDSK: prověřit posun výluky na víkend	SSz PLZ - bude provedeno a upřesněno se zhotovitelem a upraveno v rámci RVP (bude třeba prověřit souběžné výluky a jejich termínové seskládání).
1	532	V-007762/23	Kralupy nad Vltavou - Chvatěruby: traťová + TV, Chvatěruby: celá jen TV, napěťové TV vypnuto včetně vlečky Kaučuk Kralupy nad Vltavou: 102.,104.,106.,106a,108. jen TV, záhl. a zhl. traťové koleje ze směru Chvatěruby.	ZP	NVU		ND	předpokládaný termín realizace 1.5.-27.6.		PHA 13	7	OS	us	D	20x 10h	17.-26.5., 17.-26.6.														Oprava TV v úseku Kralupy nad Vltavou (mimo) - Chvatěruby (včetně)	645180521	Orien Unipetrol Doprava úprava délky trvání výluky max. na 8 hod. (ideálně v čase 8:00 - 16:00.)	OR PHA, SEE: souhlasíme se zkrácením doby výluky na 9 hod (méně nelze - zajištění a odjistiění pracoviště ukrojí podstatnou část z výluky)
2	532	V-007772/23	Kralupy nad Vltavou - Chvatěruby: traťová + TV, Chvatěruby: celá jen TV, napěťové TV vypnuto včetně vlečky Kaučuk	ZP	NVU		ND			PHA 13	7	OS	us	D	10x 10h	1.-5.5., 1.-5.6.														Oprava TV v úseku Kralupy nad Vltavou (mimo) - Chvatěruby (včetně)	645180521	Orien Unipetrol Doprava úprava délky trvání výluky max. na 8 hod. (ideálně v čase 8:00 - 16:00.)	OR PHA, SEE: souhlasíme se zkrácením doby výluky na 9 hod (méně nelze - zajištění a odjistiění pracoviště ukrojí podstatnou část z výluky)
3	532	V-007782/23	Kralupy nad Vltavou - Chvatěruby: traťová + TV, Chvatěruby: celá jen TV, napěťové TV vypnuto včetně vlečky Kaučuk	ZP	NVU		ND			PHA 13	7	OS	us	D	12x 10h	6.-11.5., 6.-11.6.														Oprava TV v úseku Kralupy nad Vltavou (mimo) - Chvatěruby (včetně)	645180521	Orien Unipetrol Doprava úprava délky trvání výluky max. na 8 hod. (ideálně v čase 8:00 - 16:00.)	OR PHA: souhlasíme se zkrácením doby výluky na 9 hod (méně nelze - zajištění a odjistiění pracoviště ukrojí podstatnou část z výluky)
1	537	V-007139/22	Všetaty - Byšice: traťová bez TV, Byšice - Kropáčova Vrutice: traťová bez TV, Kropáčova Vrutice - Chotětov: traťová bez TV, Chotětov - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, Byšice: celá bez TV, Kropáčova Vrutice: celá bez TV, Chotětov: celá bez TV,	ZP			ND	SMT+ST (40N) Přesun z roku 2022. spolu s investicí		PHA 14	7	O	us	Ne	70d	10.9.-18.11.														Oprava mostních objektů na trati Praha hl.n. - Turnov Oprava trati v úseku Chotětov - Všetaty a oprava mostních objektů	645200033 645210001	AVL-V případě konání rekonstrukce žst. Turnov v roce 2025, přesunout tyto práce do roku 2026. Zahájení výluky po 20.9.2025	OR PHA: nelze přesunout tuto akci, je v zákrytu za výlukou pro SSZ pro zajištění stability skalních masív. O15: výluky jsou koordinovány s M. Skálou (VR 508)
2	537	V-020184/21	Chotětov - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV,	ZP			ND			PHA 13	7	I	us	Ne	70d	10.9.-18.11.														Zvýšení stability skalních masív na tratích Chotětov - Mladá Boleslav a Mladá Boleslav město	5213530005	AVL-V případě konání rekonstrukce žst. Turnov v roce 2025, přesunout tyto práce do roku 2026. Zahájení výluky po 20.9.2025	SSZ Praha: Rekonstrukce ŽST Turnov v roce 2025 nepoběží. S posunem výluky nesouhlasíme, posun výluky od 20.9. znamená konec výluky na konci listopadu, kdy již pro práci na skalách nejsou vhodné podmínky
3	537	V-014823/23	Příšovice: celá bez TV, Příšovice - Turnov: traťová bez TV, Turnov: záhl. TK směr Příšovice.	ZP			ND			HKR 8	7	O	us	Ne	4d	1.-4.4.														Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR HKR 2024 - 2025	640210018	AVL-V případě konání rekonstrukce žst. Turnov v roce 2025, přesunout tyto práce do roku 2026	OR HKR: nesouhlasíme s přesunem, není zaručena realizace uvedených investičních akcí.

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2025																																				
Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření				Poznámka	Důvod konání výluky	Zařadění	OR/Objednavatel	Schvářitel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Upřesnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání připomínek			
				Zast. provozu	Omezení rychlosti	LM/TVU	PV/RV/RV/R																											ND		
1	540	V-006542/23	Bakov nad Jizerou - Doksy: Traťová bez TV, Bělá pod Bezdězem: celá bez TV, Bezděz: celá bez TV, Okna: celá bez TV,	ZP			ND		odstranění def. vad - výměna kolejnic, svařování	ST Liberec	HKR 8	7	O		D	7x1 0h	4.-10.10.													7	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025	640210018	AVL-Sloučit ND v úseku MB hl.n. - ČL, nelze konat současně s výlukou MB-Všetaty	O15: žádné výluky v úseku M. Boleslav - Bakov n. J. v plánu nejsou. Obecně k výlukám na tomto rameni: sloučit výluky v úseku MB-ČL nelze kvůli obsluze ŽST Jestřebí (požadavek ČD C), výluky je nutné koordinovat tak, aby byla vždy zajištěna odklonová trasa pro nákladní dopravu (ovlivněno také výlukami na VR 508, 537, 546 a z části i 541) a zároveň, aby bylo zamezeno dvojímu přestupu cestujících na trase vlaku. V návrhu DOK 2025 jsou výluky takto zkoordinovány a uvedené podmínky dodrženy, posun jedné výluky pak vyvolá posun x souvisejících výluk.		
2	540	V-006556/23	Doksy - Česká Lípa hlavní nádraží: Traťová bez TV, Jestřebí: celá bez TV, Srní u České Lípy: celá bez TV,	ZP			ND		odstranění def. vad - výměna kolejnic, svařování	ST Liberec	HKR 8	7	O		D	5x1 0h	11.-15.10.														5	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025	640210018	AVL-Sloučit ND v úseku MB hl.n. - ČL, nelze konat současně s výlukou MB-Všetaty	viz pol. č. 1	
3	540	V-014866/23	Bělá pod Bezdězem: 3. bez TV,						oprava nástupiště u 3. SK	ST Liberec	HKR 8	7	O	S	Ne	15d	1.-15.9.														15	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025	640210018	AVL-Podmínkou vybudování provizorního nástupiště u 5.SK, jinak nesouhlas a realizovat v rámci jiné nepřetřité výluky	OŘ HKR: bude vybudováno provizorní nástupiště u kol.č.5.	
4	540	V-014865/23	Bělá pod Bezdězem: 1. bez TV,						oprava nástupiště u 1. SK	ST Liberec	HKR 8	7	O	S	Ne	15d	16.-30.9.														15	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025	640210018	AVL-Podmínkou vybudování provizorního nástupiště u 5.SK, jinak nesouhlas a realizovat v rámci jiné nepřetřité výluky	OŘ HKR: bude vybudováno provizorní nástupiště u kol.č.5.	
5	540	V-014863/23	Česká Lípa hlavní nádraží - Nový Bor: traťová bez TV, Nový Bor: celá bez TV, Nový Bor - Svor: traťová bez TV,	ZP			ND		přesun květen - říjen nelze (Č. Kamenice - Mlýnský)	ST Liberec	HKR 8	7	O	S	Ne	15d	17.-31.5.														15	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025	640210018 640230003	Liberecký kraj - DOK 2025-27 - žádáme koordinovat výluky na VR Liberec - Česká Lípa - Jedlová do jediné stavební sezóny (včetně přeložky trati Zákupy - Mimoň a akce Rekonstrukce ŽST Nový Bor).	O15: obecně k výlukám na tomto rameni - výluky je nutné koordinovat tak, aby byla zajištěna odklonová trasa pro nákladní dopravu (ovlivněno také výlukami na VR 508, 537, 546) a umožněny obsluhy vícečl. (např. Ostašov, ŽST Brniště, Mimoň) a zároveň, aby bylo zamezeno dvojímu přestupu cestujících na trase vlaku. V návrhu DOK 2025 jsou výluky takto zkoordinovány a uvedené podmínky dodrženy.	
6	540	V-004235/23	Rynoltice - Křižany: traťová bez TV,	ZP			ND		etapizace	SMT Hradec Králové	HKR 8	7	O	S	Ne	10d	5.-14.5.														10	Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025	640230003	AVL-ND v úseku Liberec - Jablonné v Podještědí, realizovat společně s položkou 8, realizovat do 4/2025;- Liberecký kraj - DOK 2025-27 - žádáme koordinovat výluky na VR Liberec - Česká Lípa - Jedlová do jediné stavební sezóny (včetně přeložky trati Zákupy - Mimoň a akce Rekonstrukce ŽST Nový Bor).	viz pol. 5	
7	540	V-014862/23	Karlovo ještědem - Liberec: traťová bez TV, Liberec-Horní Růžodol: celá bez TV,	ZP			ND		ST: strojní čištění kol. lože; úprava BK; oprava GPK, SMT: oprava mostu v km 140,565 - nové římsy, izolace; - 5N	ST Liberec	HKR 8	7	O	S	Ne	7d	5.-11.5.															7	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025	640210018 640230003	AVL-ND v úseku Liberec - Jablonné v Podještědí, realizovat společně s položkou 8, realizovat do 4/2025;- Liberecký kraj - DOK 2025-27 - žádáme koordinovat výluky na VR Liberec - Česká Lípa - Jedlová do jediné stavební sezóny (včetně přeložky trati Zákupy - Mimoň a akce Rekonstrukce ŽST Nový Bor).	OŘ HKR: lze realizovat v zákrutu s položkou č.8 od 13.10.2025, nelze dříve z důvodu přípravy akce Oprava kolejí a výhybek v žst. Brniště.
8	540	V-016988/22	Brniště: výh. 1,2,3,4, Brniště: 1. bez TV, záhl. směr Mimoň, Brniště - Mimoň: traťová bez TV,	ZP			ND		Oprava výh.č. 1,2,3,4 včetně přípojů, oprava nástupiště u 1. koleje	ST Liberec	HKR 8	7	O	S	Ne	15d	13.-27.10.														15	Oprava kolejí a výhybek v žst. Brniště	640190080	AVL-ND v úseku Mimoň - Liberec, realizovat v zákrutu s položkami 6 a 7 (výluky v úseku Liberec - Jablonné v P.), realizovat do 4/2025;- Liberecký kraj - DOK 2025-27 - žádáme koordinovat výluky na VR Liberec - Česká Lípa - Jedlová do jediné stavební sezóny (včetně přeložky trati Zákupy - Mimoň a akce Rekonstrukce ŽST Nový Bor).	Lze realizovat v zákrutu s položkou č.7 od 13.10.2025, nelze dříve z důvodu přípravy akce Oprava kolejí a výhybek v žst. Brniště.	

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2025																																				
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Zast. provozu	Dopr. omezení a opatření	Poznámka	Důvod konání výluky	Začátek	OR/Ojeřinavatel	Schvábnatel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Upravení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání připomínek					
2	542	V-015063/23	Libuň - Lomnice nad Popelkou: traťová bez TV, Lomnice nad Popelkou: celá bez TV, Lomnice nad Popelkou - Stará Paka: traťová bez TV, Stará Paka: záhl. směr Lomnice nad Popelkou.	ZP	ND	etapizovat pro ROV	SVP, SVK, vložení pražcových kotev, oprava GPK, zřízení BK, oprava odvodnění; oprava koleji, výhybek a nástupišť v dopravně Lomnice nad Popelkou, oprava přejezdů P4717 v km 64,251 a P4718 v km 64,618	ST Liberec	HKR 8	7	O	š	Ne	33d	2.10.-3.11.													30	3	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR HKR 2024 - 2025 Oprava kolejí a výhybek v žst. Lomnice nad Popelkou	640210018 640230004	Liberecký kraj - Žádáme v zákrty s pracemi v úseku realizovat sanaci skalního zážezu u zastávky Kyje.	OR HKR: v roce 2025 ani 2026 se nepředpokládá realizace sanace skalního zážezu u Kyjích.			
3	542	V-008039/22	Mladá Boleslav město - Dolní Bousov: traťová bez TV, od km 21,520	ZP	ND	SMT (42N) +ST	Souvislá výměna kolejnic, pražců, výměna upevňovačů, úprava odvodnění, SC, doplnění ŠL, úprava GPK strojné, úprava BK, oprava mostu v km 23,004; vložení nové železobetonové konstrukce na spodní stavbu.	SMT Praha	PHA 14	7	O	š	Ne	42d	1.7.-11.8.																Oprava mostu v km 23.004 na trati Mladá Boleslav hl.n. - Stará Paka	645230017	IDSK: prověřit konání výluky mimo sezónu	OR PHA: prověřujeme zda bude možné konat tyto výluky na podzim roku 2024, tj. od 1.10. do 11.11. 2024 (v zákrty spolu s pracemi s OR HK)		
4	542	V-007616/23	Mladá Boleslav město - Dolní Bousov: traťová bez TV,	ZP	ND	etapizace - obsluha vleček	Strojní čištění, doplnění ŠL, výměna kolejnic, pražců, upevňovačů, svařování, úprava odvodnění, odstranění vegetace, úprava BK, úprava GPK.	ST Praha východ	PHA 14	7	O	š	Ne	35d	1.7.-4.8.																	Oprava trati v úseku Mladá Boleslav – Dolní Bousov	645210017	IDSK: prověřit konání výluky mimo sezónu	OR PHA: prověřujeme zda bude možné konat tyto výluky na podzim roku 2024, tj. od 1.10. do 11.11. 2024 (v zákrty spolu s pracemi s OR HK)	
5	542	V-007617/23	Mšeno - Skalsko: traťová bez TV, Skalsko - Katusice: traťová bez TV, Katusice - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, Skalsko: celá bez TV, Katusice: celá bez TV,	ZP	ND	etapizace	SC (11km), oprava BK, výměna pražců, kolejnic, upevňovačů, doplnění ŠL, úprava BK, GPK, oprava odvodnění.	ST Praha východ	PHA 14	7	O	š	Ne	40d	22.4.-31.5.																	Oprava trati v úseku Vrátno (včetně) - Skalsko (včetně) - Katusice (včetně) - Mladá Boleslav (mimo)	645200043	IDSK: prověřit konání výluky mimo sezónu	OR PHA, ST PV: Posun je možný od 1.4.2025.	
1	547	V-017192/22	Liberec - Mníšek u Liberce: traťová bez TV, Liberec - Chrastava: traťová bez TV,	ZP	ND		Oprava mostu v km 161,062 TU 951 - nové římsy, izolace, sanace spodní stavby. Propustek v km 167,720 TU 951 - přestavba.	SMT Hradec Králové	HKR 8	7	O	š	Ne	30d	8.7.-6.8.																	Oprava mostu v km 161,062 na trati Liberec - Černousy	640210016	Liberecký kraj - DOK 2024-26 - Žádáme koordinovat výluky na VR Liberec - Černousy do jediné stavební sezóny v zákrty s pracemi na VR Liberec - Zittau. Upozorňujeme na rozsáhlou revitalizaci souběžné komunikace (NAD) v obcích Mníšek a Oldřichov v H.	OR HKR: akce je plánovaná v zákrty s investicí.	
2	547	V-004839/21	Liberec - Mníšek u Liberce: traťová bez TV,	ZP	ND	V souběhu s výlukou traťové koleje Liberec - Chrastava	Rekonstrukce dvojkolejného mostu v km 162,879 ve městě Liberec	SS západ - Praha	HKR 8	7	I	š	Ne	50d	8.7.-26.8.																		Rekonstrukce mostu v km 162,879 trati Liberec - Černousy	3273214993	Liberecký kraj - DOK 2024-26 - Žádáme koordinovat výluky na VR Liberec - Černousy do jediné stavební sezóny v zákrty s pracemi na VR Liberec - Zittau. Upozorňujeme na rozsáhlou revitalizaci souběžné komunikace (NAD) v obcích Mníšek a Oldřichov v H.	SSZ Praha: Výluka musí běžet v souběhu s výlukou Liberec - Chrastava pro rekonstrukci ŽST Chrastava, která poběží v roce 2025

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2025																																				
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření				Poznámka	Důvod konání výluky	Zařaditel	OR/Objednavatel	Schvázevatel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Upřesnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání připomínek			
				Zast. provozu	Omez. rychlosti	LMT/AVU	PV/ROVNĚR																											ND		
1	548	V-019606/21	Železný Brod - Tanvald: traťová bez TV,	ZP				ND	Projekt v přípravě, souběh s N výlukou Turnov - Ž. Brod na VR 508, ND Turnov - Tanvald	Zajištění stability skalních masivů, sanace skal. SMT HK: oprava propustky v km 13,700; 14,120; 14,416; 14,892 - přestavba na trubní	SS západ - Praha	HKR 8	7	I	š	Ne	72d	8.4.-18.6.														Zvýšení stability skalních masivů na trati Železný Brod – Tanvald Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OR HKR 2024 - 2025	3273214901 640230003	AVL-Do souběhu s rekonstrukcí žst. Turnov, at už v roce 2025 nebo 2026; - Liberecký kraj - DOK 2025-26 - žádáme koordinovat výluky na VR Turnov - Stará Paka a VR Železný Brod - Tanvald do jediné stavební sezóny (včetně akce Rekonstrukce ŽST Železný Brod).	SSZ Praha: Nelze čekat na dokončení přípravy všech požadovaných staveb, souběh všech požadovaných staveb se těžce pokryje kapacitou zhotovitelských firem, financemi a kapacitou NAD. Lze přeskládat postupy Turnova tak, aby v úseku Turnov - Železný Brod byla v roce 2026 výluková pauza	
1	701	V-017540/22	Veselí nad Lužnicí - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, Doňov: celá + TV, Kardašova Řečice: celá + TV, Vých Velký Ratmírov: celá + TV, Jindřichův Hradec: celá + TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Vých Kamenný Malíkov: celá + TV, Popelín: celá + TV, Počátky-Žirovnice: celá + TV,	ZP				ND	Bez vlivu na úzkokolejky. Souběh s investicí Jihlava město.	TSO koleje v km 8,320-9,750 a 17,200-18,110 (SVP, SVK, SC, BK), SVK v km 12,050 -12,940, TSO přejezdů P6155 v km 17,456 a P6147 v km 12,846. Cyklická výměna jazyků výhybek (22ks) ve vyloučených dopravních.	ST České Budějovice	PLZ 10	3	O	š	Ne	23d	1.-23.7.														Oprava kolejí a výhybek v úseku Veselí nad Lužnicí - Kardašova Řečice Výměna pražců a kolejnic v úseku Veselí nad Lužnicí – Počátky-Žirovnice I. etapa Výměna pražců a kolejnic v úseku Veselí nad Lužnicí - Počátky-Žirovnice II. etapa Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR PLZ 2024–2026	654190150 654210058 654210070 654210091	ČD: Žádáme o případné posunutí na začátek/závěr výluk dle pol. 11 VR 701.	OR PLZ: posunutí výluky na začátek výluky dle položky 11 je možný, vzhledem k výluce Č.Budějovice - Horní Dvořiště která končí 4.6. by byl vhodný začátek výluky 5.6. (a konec 27.6.)	
11	701	V-017747/23	Jihlava - Jihlava město: traťová + TV,	ZP				ND	Oprava mostu v km 91,661, odbourávání říms, demontáž žel. svršku, odtěžení záস্যpu nad klenbami, betonáž nových říms, zřízení systémů vodotěsné izolace, přespárování kamenného zdiva klenb a pilířů, montáž nového zábradlí, nové záস্যpy.	Oprava mostu v km 91,661, odbourávání říms, demontáž žel. svršku, odtěžení záস্যpu nad klenbami, betonáž nových říms, zřízení systémů vodotěsné izolace, přespárování kamenného zdiva klenb a pilířů, montáž nového zábradlí, nové záস্যpy.	Objednavatel 5	BNO 5	3	O	š	Ne	90d	2.6.-30.8.															Oprava mostu v km 91,661 na trati Veselí nad Lužnicí- Jihlava	639230039	ČD: Vhodné realizovat s avizovanou investicí v ŽST Jihlava, která znemožňuje jízdu po TK Jihlava - Jihlava město. Výluka TK Jihlava - Jihlava město zároveň znamená nemožnost obsluhy úseku Kostelec u Jihlavy - Slavonice.	BNO: je možný posun do souběhu s investicí v ŽST Jihlava
1	706	V-017542/22	Horní Dvořiště st.hr. - České Budějovice: traťová + TV, Horní Dvořiště: celá + TV, Rybník: celá + TV, Omlenice: celá + TV, Kaplice: celá + TV, Velešín: celá + TV, Holkov: celá + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, Včelná: celá + TV,	ZP				ND	Oprava žel. svršku - výměna podkladnic v km 70,050-70,600 a 73,500-77,100; SVK 3450 m, TSO výh. č. 10,11,12, TSO SK 1a,3a + TSO přejezdu P5566 v km 94,080 v ŽST Velešín, Údržbové práce na žel. svršku a TV.	Oprava žel. svršku - výměna podkladnic v km 70,050-70,600 a 73,500-77,100; SVK 3450 m, TSO výh. č. 10,11,12, TSO SK 1a,3a + TSO přejezdu P5566 v km 94,080 v ŽST Velešín, Údržbové práce na žel. svršku a TV.	ST České Budějovice	PLZ 10	5	O	š	Ne	20d	16.5.-4.6.															Oprava trati v úseku Velešín – Č. Budějovice Výměna pražců a kolejnic v úseku Rybník – Velešín Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR PLZ 2024–2026	654190152 654210072 654210091	CityRail: Koordinovat s výlukami na straně ÖBB. V případě výluk ÖBB v roce 2025 v úseku Summerau - Linz přesunout do zákrty s výlukami ÖBB.	O15: zájem objednavatelů osobní dopravy je nekonat výluky na této trati v turistické sezóně, proto je tento jarní termín vhodný i pro realizaci plánovaných prací. Podle této podmínky jsou výluky projednány s ÖBB Infra.
1	709	V-017394/20	Vých Nemanice II: záhl. a zhl. směr Hluboká nad Vltavou. Vých Nemanice II: celá jen TV, Vých Nemanice II - Zliv: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou: celá + TV,	ZP				ND	Částečný souběh s "19N" (Čičenice - Protivín). ND Č. Budějovice - Protivín při souběhu výluk.	Strojní čištění koleje (3100m), SVK (2000m) vč. svařování, zřízení BK, OVP, TSO přejezdu v km 218,831 (P1131) a km 220,954 (P1132) s výměnou kol. roštu a přej. konstrukcí, oprava GPK a ověření sjízdnosti TV.	ST České Budějovice	PLZ 10	6	O	š	Ne	16d	11.-26.9.														Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR PLZ 2024–2026	654210091	ČD Cargo a.s. - vhodný maximální souběh s položkou 6 (Čičenice - Protivín).-AVL-Prosíme o prověření možnosti provedení oprav v souběhu s pracemi z roku 2026 (položka 1).	OR PLZ -> ČDC: maximální souběh s položkou 6 bude proveděn v rámci plánování RPV 25, pravděpodobně by došlo k prodloužení sloučené výluky na cca 22N (kvůli technologii prací) OR PLZ -> AVL: se sloučením výluk v letech 2025 a 2026 OR nesouhlasí vzhledem ke stavu infrastruktury a předpokládanému přidělu finančních prostředků	

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2025

Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření				Poznámka	Důvod konání výluky	Zařazení	OR/Objednavatel	Schvázené	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Upřesnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání připomínek	
				Zast. provozu	Omezení rychlosti	LMT/AVU	PV/ROVNĚR																											ND
2	709	V-015906/23	Zliv: celá + TV, Zliv - Divčice: 1.,2. + TV,	ZP				ND v úseku Č. Budějovice - Protivín V šasečném souběhu s "16N" (Nemanice - Zliv) a "19N" (Čičenice - Protivín).	TSO části SK č. 1a, 2a v ŽST Zliv vč. TSO části 1., 2. TK Zliv - Divčice v celkové délce cca 900 m (km 229,500-230,400). TSO přejezdu P1138 v km 230,280.	ST České Budějovice	PLZ 10	6	O	us	Ne	9d													9	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR PLZ 2024–2026	654210091	AVL-Prosimе o prověření možnosti provedení oprav v souběhu s pracemi z roku 2026 (položka 1).	OR PLZ: se sloučením výluk v letech 2025 a 2026 OR nesouhlasí vzhledem ke stavu infrastruktury a předpokládanému přidělu finančních prostředků	
3	709	V-005840/23	Vých Nemanice II - Zliv: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou: celá + TV,	ZP				ND Souběh s "16N" (Nemanice - Zliv).	Souvislá výměna izolátorů TV, regulace TV po provedené výměně izolátorů.	SEE České Budějovice	PLZ 10	6	O	us	Ne	9d													9	Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OR PLZ 2024–2028	654230002	AVL-Prosimе o prověření možnosti provedení oprav v souběhu s pracemi z roku 2026 (položka 1).	OR PLZ: se sloučením výluk v letech 2025 a 2026 OR nesouhlasí vzhledem ke stavu infrastruktury a předpokládanému přidělu finančních prostředků	
5	709	V-019965/21	Čičenice: 1. bez TV, Čičenice: 1.-13. jen TV,	ZP		NVU		ND Při navazujících pracích na obou zhlavích (strojní čištění, podbíjení) budou konány v přílehlých traťových úsecích denní výluky s ND v délce cca 7-8 hod (vliv na VR 709, 708). Tyto výluky budou využívány i pro údržbu.	TSO SK1 (cca 710m) formou strojního čištění, ojedinelá výměna kolejnic a upevňovačel, svařování, úprava UT BK, demontáž a zpětná montáž nástupiště u SK1 (352 m), ověření sjízdnosti TV.	ST České Budějovice	PLZ 10	6	O	us	Ne	8d														8	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR PLZ 2024–2026	654210091	AVL-Prosimе o prověření možnosti provedení oprav v souběhu s pracemi z roku 2026 (položka 1).	OR PLZ: se sloučením výluk v letech 2025 a 2026 OR nesouhlasí vzhledem ke stavu infrastruktury a předpokládanému přidělu finančních prostředků
6	709	V-003941/23	Čičenice - Protivín: traťová + TV,	ZP				ND Částečný souběh s "16N" (Nemanice - Zliv). ND Č. Budějovice - Protivín při souběhu výluk.	Oprava žel. svršku v km 246,880-249,115 - výměna kolejnic a pražců (strojem SND 80), strojní čištění kol. lože (2660 m), svařování, zřízení BK, oprava GPK, doplnění šterkového lože, kontrola sjízdnosti TV.	ST České Budějovice	PLZ 10	6	O	us	Ne	19d														19	Výměna pražců a kolejnic v úseku Čičenice - Protivín	654210066	ČD Cargo a.s. - vhodný maximální souběh s položkou 1 (Nemanice - Zliv). - AVL-Prosimе o prověření možnosti provedení oprav v souběhu s pracemi z roku 2026 (položka 1).	OR PLZ -> ČDC: maximální souběh s položkou 1 bude proveden v rámci plánování RVP 25, pravděpodobně by došlo k prodloužení sloučené výluky na cca 22N (kvůli technologii prací) OR PLZ -> AVL: se sloučením výluk v letech 2025 a 2026 OR nesouhlasí vzhledem ke stavu infrastruktury a předpokládanému přidělu finančních prostředků
8	709	V-004555/23	Protivín: záhl. a zhl. směr Čičenice v části od návěstidla L ke hrotu jazyků výhybky č.7. Protivín: celá jen TV,	ZP				ND Souběh s "19N" (Čičenice - Protivín). ND dopravců v úseku Čičenice - Ražice a Čičenice - Písek.	Strojní čištění v km 249,115-249,540 (záhl. směr Čičenice) s výměnou kol. roštu formou SVP+SVK, svařování, zřízení BK, oprava GPK, ověření sjízdnosti TV.	ST České Budějovice	PLZ 10	6	O	us	Ne	10d														10	Výměna pražců a kolejnic v úseku Čičenice - Protivín	654210066	AVL-Prosimе o prověření možnosti provedení oprav v souběhu s pracemi z roku 2026 (položka 1).	OR PLZ: se sloučením výluk v letech 2025 a 2026 OR nesouhlasí vzhledem ke stavu infrastruktury a předpokládanému přidělu finančních prostředků
13	709	V-018265/22	Nepomuk - Plzeň-Koterov: traťová + TV, Ždírec u Plzně: celá + TV, Blovice: celá + TV, Nezvěstice: 3,1,2,4,6a,6b,8a,8b,8c,10 bez TV, celá jen TV, Starý Plzenec: celá + TV,	ZP				ND	Souvislá výměna kolejnic a pražců 320,900-322,500, čištění KL, oprava GPK, zřízení BK, BOTV.	ST Plzeň	PLZ 9	6	O	us	Ne	12d													2	10	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR PLZ 2024–2026	654210091	CityRail: Dát do zákrytu s výlukami v úseku Nemanice - Protivín v období 1.9.-26.9.2025; - AVL-Prosimе o prověření možnosti provedení oprav v souběhu s pracemi z roku 2026 (položka 2).	O15 -> CityRail: nelze 2x ND u rychlíků v úseku Č. Budějovice - Plzeň a nahradit rychlíky v celé trase je otázka na dopravce ČD, stejně tak není možné znemožnit přístup do stanic na prostředním nevyloučeném úseku pro dopravce v nákladní dopravě OR PLZ -> AVL: se sloučením výluk v letech 2025 a 2026 OR nesouhlasí vzhledem ke stavu infrastruktury a předpokládanému přidělu finančních prostředků

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2025

Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření				Poznámka	Důvod konání výluky	Zařazení	OR/Objednavatel	Schvázené	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Upravení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání připomínek
				Zast. provozu	Omezení rychlosti	LM/TVU	PV/ROVNĚR																										
2	715	V-007555/23	Zdice : záhl. směr Lochovice. Zdice - Lochovice : traťová bez TV. Lochovice : záhl. směr Zdice. Lochovice : 1.,2.,2a bez TV. Lochovice : záhl. směr Jince. Lochovice - Jince : traťová bez TV. Jince : celá bez TV. Jince - Bratkovice : traťová bez TV. Bratkovice : celá bez TV. Bratkovice - Příbram : traťová bez TV. Příbram : celá bez TV. Příbram - Milín : traťová bez TV. Milín : celá bez TV. Milín - Tochovice : traťová bez TV. Tochovice : celá bez TV. Tochovice - Březnice Přední Poříčí : traťová bez TV.					Bude umožněna jízda do Lochovic ze směru od Hostomic pod Brdy. Výluky bude rozetapována, vlečka Milín se nebude obsluhovat 8xN.	Výměna kolejového roštu v délce 9km, čištění a doplnění ŠL, oprava BK a GPK v délce 10km, oprava odvodnění, oprava mostu v km 72,834, oprava propustků v km 56,738 a 57,803 vložním nové železobetonové trouby ve stávající ose.	ST Praha západ - Jih	PHA 15	6	0	s	Ne	70d	17.3.-25.5.				15	30	25							Oprava trati v úseku Zdice - Příbram a oprava mostu v km 72,834	645200034	IDSK: doplnit ND	O15: bude doplněno
7	715	V-015486/23	Čížová : záhl. a zhl. směr Vráž u Písku.	ZP			ND	Souběh s "12N" (Čížová - výh. 1,2,3,4,5)	Rekonstrukce PZZ přejezdu v km 20,786 (P491), doplnění závor, rekonstrukce kol. roštu, zřízení odvodnění přejezdu, nová přejezdová konstrukce včetně rozšíření o chodníkovou úpravu, montáž závěrných zídek, svařování, oprava GPK.	SS západ - Píseň	PLZ 10	6	l	s	Ne	10d	18.-27.8.								10				Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P491 v km 20,786 na trati Zdice - Protivín	3273514800	AVL-Prosimе o prověření možnosti provedení oprav v souběhu s pracemi z roku 2026 (položka 1).	SSz PLZ - kvůli termínu realizace stavby (včetně termínu stav. povolení) a avizovanému souběhu s pracemi ST, která setrvá v roce 2025, preferujeme realizaci v tomto roce a nikoliv přesun až do roku 2026.	
8	715	V-001230/23	Čížová : celá bez TV.	ZP			ND	ND Čimelice (Vráž) - Písek.	TSO výh. č.1, 2, 3, 4 a 5 (bez snášení) včetně přípojných polí formou SVP, výměna ŠL, výměna výh. součástí, oprava GPK s doplněním ŠL, svařování, úprava stezek.	ST České Budějovice	PLZ 10	6	0	s	Ne	12d	18.-29.8.									12			Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026	654210091	AVL-Prosimе o prověření možnosti provedení oprav v souběhu s pracemi z roku 2026 (položka 1).	OŘ PLZ: se sloučením výluk v letech 2025 a 2026 OŘ nesouhlasí vzhledem ke stavu infrastruktury a předpokládanému přidělu finančních prostředků	
9	715	V-017671/22	Putim - Protivín : traťová + TV.	ZP			ND	Souběh s "10N" (Putim - Protivín - most v km 3,405).	TSO přejezdů v km 0,892 (P475), 1,277 (P476), 2,619 (P477) a 3,952 (P478) formou výměny kol. roštu a kol. lože, nové přej. konstrukce, svařování, oprava GPK, kontrola sjízdnosti TV.	ST České Budějovice	PLZ 10	6	0	s	Ne	10d	28.5.-6.6.									4	6			Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026	654210091	AVL-Prosimе o prověření možnosti provedení oprav v souběhu s pracemi z roku 2026 (položka 2).	OŘ PLZ: se sloučením výluk v letech 2025 a 2026 OŘ nesouhlasí vzhledem ke stavu infrastruktury a předpokládanému přidělu finančních prostředků
10	715	V-017507/22	Putim - Protivín : traťová + TV.	ZP			ND	Souběh s "10N" (Putim - Protivín - přejezdy).	Oprava ocelového mostu v km 3,405 s výměnou mostnic, provedení PKO, oprava ložisek a spodní stavby, výměna kol. roštu, oprava GPK a svařování.	SMT Píseň	PLZ 10	6	0	s	Ne	10d	28.5.-6.6.								4	6			Oprava mostu v km 3,405 na trati Zdice - Protivín	654220025	AVL-Prosimе o prověření možnosti provedení oprav v souběhu s pracemi z roku 2026 (položka 2).	OŘ PLZ: se sloučením výluk v letech 2025 a 2026 OŘ nesouhlasí vzhledem ke stavu infrastruktury a předpokládanému přidělu finančních prostředků	

